



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

ACTA DE VERIFICACION DE OBRA NO CONCLUIDA

OBRA : "Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos de la Plaza Mayor de Chachapoyas y Plazuela de Independencia del Centro Histórico de la ciudad de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas" - SNIP N°298743"

UBICACIÓN : DISTRITO: CHACHAPOYAS
PROVINCIA: CHACHAPOYAS
REGION: AMAZONAS

MODALIDAD : CONTRATA

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN : Suma alzada

MONTO DE CONTRATO : S/. 14'267,023.33 Soles (con/IGV)

PLAZO DE EJECUCION : 526 días calendario (contractual)

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSÉ (MATH HOLDING, SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C. Y SEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Oscar Alberto Parí Silva - Santisteban

SUPERVISIÓN : CONSORCIO JSU-MENDOZA
Ing. Víctor Alberto Cardozo Vásquez, Jefe de Supervisión.

Siendo las 9.00 a.m. horas del día 17 de mayo del 2019, se constituyó el Comité de Recepción de Obra designado mediante Resolución Directoral N°142-2019-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 06 de mayo del 2019, además de los representantes de la contratista y la supervisión de Obra, así como también los representantes designados por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, designado mediante Oficio N° 365-2019-MPCH/A, conforme al convenio suscrito: Convenio específico de cooperación interinstitucional número: 05-2015-MINCETUR/COPESCO-DE, los cuales son los siguientes:

POR LA ENTIDAD Plan COPESCO Nacional:

- Ing. César Mardonio Bautista Méndez Presidente del Comité

Ing. César Mardonio Bautista Méndez
Presidente del Comité



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
HILTON DAVIS LOPEZ REBERACH
Su Centro de Urbanización y Riego

Ing. OSCAR ALBERTO PARÍ SILVA
DNI: 70516944

Página 1/4

JUAN JOSE
MARRA ANGULO
INGENIERO ELECTRICISTA
DNI: 70516944



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS
Ing. Víctor Alberto Cardozo Vásquez
Jefe de Supervisión

Fausto Cornejo Viala



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • Arq. Fausto Alfredo Cornejo Vilela | Miembro del Comité |
| • Ing. Juan José Távara Angulo | Miembro del Comité |
| • Ing. Oscar Eric Semizo Mejía | Miembro del Comité |

POR CONSORCIO SAN JOSÉ (MATH HOLDING, SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C. Y SEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)

- Ing. Oscar Alberto Pari Silva – Santisteban, Residente de Obra.

POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA CONSORCIO JSU-MENDOZA:

- Ing. Víctor Alberto Cardozo Vásquez, Jefe de Supervisión de Obra (Asesor Técnico)

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Ing. Aureliano Hernández Sánchez | Gerente de Infraestructura. |
| • Ing. Nilton Davis López Bieberach | Sub Gerente de Obras. |

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS, SEDE AMAZONAS:

- Manuel Eduardo Aguilar Rojas Miembro Integrante

Acto seguido el Comité de Recepción de Obra en pleno, procedió al inicio de las actividades propias del cuarto día de recepción de obra, dentro de las cuales, se verificó la existencia de Partidas de Saneamiento de Agua y Desagüe que no han sido concluidas, por lo que la comisión de forma unánime señaló la no culminación de la obra para poder realizar una recepción parcial de las siguientes especialidades: Obras Provisionales, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones sanitarias e Impacto ambiental, a continuación, se describe el detalle de lo mencionado líneas arriba:

Plaza Mayor Instalaciones Sanitarias

04.01.01.01.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Se ha verificado que, en las cajas de agua potable de las conexiones domiciliarias, no se ha ejecutado la losa de fondo con sumidero.

04.01.01.02.01.04 BUZONES – A CONSTRUIR

Se ha verificado que el buzón en el cruce del Jr. Ortiz Arrieta con Jr. Triunfo no fue ejecutado y se evidencia que es un buzón existente de la red antigua, lo cual el Supervisor lo confirmo.

Se ha verificado que el buzón en el cruce del Jr. Amazonas con Jr. Chíncha Alta no se ha ejecutado el emboquillado y perfilado de tuberías.

Ing. César Bautista Méndez
DNI 41093702
Presidente de Comité



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

NILTON DAVIS LÓPEZ BIEBERACH
Sub Gerente de Obras Públicas y Puentes



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Aureliano Hernández Sánchez
Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

ING. OSCAR ERIC SEMIZO MEJÍA
DNI: 40576947

página 214

MANUEL EDUARDO AGUILAR ROJAS
DNI 41093702
Ing. Civil

JUAN JOSÉ TÁVARA ANGULO
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 187808

Fausto Cornejo Vilela



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Se ha verificado que el buzón en el cruce del Jr. Ayacucho con Jr. Chíncha Alta no se ha ejecutado el emboquillado y perfilado de tuberías, así como no se ha ejecutado la media caña (canaleta).

Se ha verificado que el buzón en el cruce del Jr. Ortiz Arrieta con Jr. Libertad no se ha ejecutado el emboquillado y perfilado de tuberías, así como no se ha ejecutado la media caña (canaleta).

Se ha verificado que el buzón en el cruce del Jr. Grau con Jr. Libertad no se ha ejecutado el emboquillado y perfilado de tuberías, así como no se ha ejecutado la media caña (canaleta).

Plazuela Independencia

Instalaciones Sanitarias

04.02.01.02 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Se ha verificado que las cajas de agua potable de las conexiones domiciliarias, no se ha ejecutado la losa de fondo con sumidero.

04.02.01.03.01.04 BUZONES – A CONSTRUIR

Se ha verificado que el buzón (BZP-26) en el cruce de Jr. Amazonas con Jr. Hermosura no se ha ejecutado y pertenece a la red de alcantarillado antiguo.

Se ha verificado que el buzón (BZP-28) en el cruce de Jr. Amazonas con Jr. Hermosura no se ha ejecutado la media caña.

Se ha verificado que el buzón (BP-29) en el cruce de Jr. S/N con Jr. Hermosura no se ha ejecutado la media caña.

Además, para el sistema de alcantarillado instalado en la Plaza Mayor, el CONTRATISTA No alcanzó al comité:

- Las pruebas hidráulicas a zanja tapa de tubería P/DESAGUE 200 mm en una cantidad de 1072.31 m,
- Pruebas de compactación de suelos (Proctor modificado densidad de campo) en una cantidad 264 und,
- Pruebas de calidad de concreto (prueba a la compresión) en una cantidad de 25 und.

Para el sistema de agua potable instalado en la Plaza Independencia, el CONTRATISTA No alcanzó al comité:

- Las pruebas de compactación de suelos (Proctor modificado densidad de campo) en una cantidad de 236 und,
- Prueba hidráulica de tubería de agua potable (inc. Desinfección DN 15 mm) en una cantidad de 754.80 ml,

Ing. Cesar Zavala Aranda
DNI: 41075702
Presidente de Comité



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

MILTON DAVIS COPEZ BERBERACH
Sub Gerente de Obras Públicas y Mantenimiento

ING. OSCAR EDO SEMEDO PETIA
DNI: 40736947

Página 314

JUAN JOSE LAVADO ANGULO
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
DNI: 4152809

JUAN JOSE LAVADO ANGULO
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
DNI: 4152809



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Aureliano Hernandez Sanchez
GERENTE DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

Faustino Corrajo Villegas



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

- Prueba hidráulica de tubería de agua potable (inc. Desinfección DN 150 mm) en una cantidad de 324.54 ml
- Pruebas de laboratorio S/ESPECIFICACION/EVALUACION - ACEPTACION DE MEDIDORES DN (POR MEDIDOR SUMINISTRADO) en una cantidad de 148 und.

Para el sistema de alcantarillado instalado en la Plaza Independencia, el CONTRATISTA No alcanzó al comité:

- Las pruebas hidráulicas a zanja tapa de tubería P/DESAGUE 200 mm en una cantidad de 322.25 m,
- Pruebas de compactación de suelos (Proctor modificado densidad de campo) en una cantidad 120 und
- Pruebas de calidad de concreto (prueba a la compresión) en una cantidad de 11 und.

Para el sistema de agua potable instalado en la Plaza Independencia, el CONTRATISTA no ha presentado:

- Las pruebas de compactación de suelos (Proctor modificado densidad de campo) en una cantidad de 236 und,
- Prueba hidráulica de tubería de agua potable (inc. Desinfección DN 15 mm) en una cantidad de 124.75 ml,
- Prueba hidráulica de tubería de agua potable (inc. Desinfección DN 100 mm) en una cantidad de 307.15 ml y pruebas de laboratorio S/ESPECIFICACION/EVALUACION - ACEPTACION DE MEDIDORES DN (POR MEDIDOR SUMINISTRADO) en una cantidad de 21 und.


El comité de recepción, deja constancia que tanto el Contratista como la Supervisión de Obra, no estuvieron presentes en el acto de recepción parcial de obra, con su equipo profesional de especialistas, pese haber sido debidamente comunicado.

El comité de recepción de obra, deja constancia que El Resiente de Obra, se negó a firmar la presente acta.

El comité de recepción de obra, deja constancia que el jefe de la supervisión, pese a estar presente, se negó a suscribir la presente acta.

Siendo las 14:00 del mismo día, los firmantes manifiestan estar de acuerdo con lo descrito en la presente acta, en tres originales.


Nota: se adjunta a la presente videos del acto descrito en medio magnético.


Ing. Cesar Dantón Alvarado
DNI 41075302
Presidente de Comité



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

MILTON DAVID LOPEZ BERICH
Sub Gerente de Obra


ING. OSCAR BRIL SEMIR MESIA
DNI 40536947
MIEMBRO DE COMITE



JUAN JOSÉ
TAVARÍN AGUILÓ
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 152809
MIEMBRO DE COMITE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Aurelio Hernández Sánchez
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

Página 4 | 4


Ar. Fausto Cornejo Utrilla