

ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	CÓDIGO INVERSIÓN	SUB	PROVINCIA	DISTRITO	TIPO	UNIDAD PSNR	NOMBRE DE PROYECTO	BENEF.	COSTO INVERSIÓN (\$)	ETAPA	ESTADO	SUBESTADO	PROBLEMATICA / OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA DE DECLARACIÓN DE APTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN OBRA	FECHA DE INICIO REAL DE OBRA	FECHA TÉRMINO DE OBRA, SEGÚN CONTRATO	TÉRMINO DE PLAZO CONTRACTUAL Y APLICACIONES (REGISTRADAS)	FECHA OBRA CONCLUIDA (última fecha de salida de obra)	FECHA RECEPCIÓN OBRA	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE OBRA	MONTO TRANSFERENCIA ACUM 2019	TOTAL DEVENGADO PSNR	APROBADO EN PRE 2020- VIGENCIA N° 132-2019- VIGENCIA	
1	256575	225095	BAGUA	ARAMANGO	MVCS-PSNR	UTP	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL CEDON, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	291	2.067.734,22	OBRA	Concluido	Por reanudar	La obra está culminada, la recepción de obra se efectuará el 05 al 09 de Agosto del 2019, está pendiente la Autorización en Gasea N° 09 respecto a personal, según lo establecido se efectúa en vías de regularización, se cerrará los materiales ubicados en obra.	R.D. 075-2017/VIGENCIA/MVCS/PSNR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	21/09/2018	18/12/2018	23/04/2019	23/04/2019	--	100%	0,00	2.066.510,69	--	
2	289814	226595	BAGUA	ARAMANGO	MVCS-PSNR	PASAR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SELVA VERDE, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	220	1.413.384,91	OBRA	Actas Previas	Por iniciar	EN TRAMITE DE APROBACION DEL PLAN INICIO DE OBRA PROGRAMADO AL 20.08.2019	R.D. 085-2017/VIGENCIA/MVCS/PSNR -- R.D. N° 019-2019/VIGENCIA/MVCS/PSNR	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	--	--	--	--	--	100%	0,00	865.013,89	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa	
3	217102	220475	BAGUA	ARAMANGO	TRANSFERENCIAS	UTUT	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NUNAPUQUE, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	385	633.426,91	OBRA	Concluido	Liquidada	Con carta N°85-2016 AEA, de fecha 15.08.2016, envía a Vivanda EL INFORME N°220-2016-MDA-ODURFLEJO informando del debito privado y el informe N°1028-2016-ANEA-TECHERANALV de fecha 26.05.2016 sobre los gastos realizados en la ejecución de la obra y copia de la resoluciones de liquidación del contrato de ejecución y de supervisión	--	--	TRANSFERENCIA	05/12/2013	03/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	--	100%	798.780,00	0,00	--	
4	88415	208100	BAGUA	ARAMANGO	TRANSFERENCIAS	UTUT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ARAMANGO, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	1.607	2.935.127,38	OBRA	Concluido - CERRADO SSI	Reaprobada	La Unidad ejecutora remite copia del acta de recepción de la obra	--	--	TRANSFERENCIA	04/12/2014	01/06/2015	--	--	--	100%	2.935.127,00	0,00	--	
5	346720	230819	BAGUA	ARAMANGO	TRANSFERENCIAS	UTUT	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA TUPUMBEROS Y ANEXO EL TATU, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	725	5.922.012,55	OBRA	Concluido	Por reanudar	LA UNIDAD EJECUTORA ENVÍO COPIA DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA N°48 Y 485, EN LA CUAL DETALLA EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA LA CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, TODAS LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL, DEL PRIMER ADICIONAL, REDUCTIVO, RESUMEN ADICIONAL REDUCTIVO, PLANOS TERMINADOS AL 100%, TAMBIEN AGUANTAN LA CARTA N°103-2019-CCAAJUV-JS PORQUE COMUNICAN A LA UNIDAD EJECUTORA LA CULMINACIÓN DE TRABAJOS	--	06/07/2017	TRANSFERENCIA	19/11/2018	16/02/2019	31/09/2019	30/08/2019	--	100%	1.443.180,00	0,00	No reportado por el programa, suenter los motivos y realizar acciones que correspondan	
6	340961	230778	CHACHAPOYAS	ASUNCION	TRANSFERENCIAS	UTUT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON APARATE HIGIENICO DE LOS BARRIOS DE OCHOA LIRIO Y CONCHALIMA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS --	1.028	1.951.526,11	OBRA	Concluido - CERRADO SSI	Reaprobada	según informacion proporcionada por la U.E se encuentra dicha obra ultimada y reprobada	--	--	TRANSFERENCIA	26/10/2016	24/02/2017	08/04/2017	08/04/2017	07/06/2017	100%	1.951.526,00	0,00	--	
7	267087	219334	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	MVCS-PSNR	UTP	INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHICOMAR, DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	250	2.498.993,91	OBRA	Post Ejecucion	En Proceso	Para la presentación de las liquidaciones se notificó al residente y supervisor de obra, y hasta la fecha no han presentado la liquidación.	R.D. 160-2015/VIGENCIA/MVCS/PSNR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	15/06/2017	11/11/2017	14/04/2018	20/04/2018	--	100%	0,00	2.498.993,91	--	
8	288011	223570	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	MVCS-PSNR	UTP	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERO TACHO JALCA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	234	2.496.609,59	OBRA	Post Ejecucion	Concluida	Acta de recepción de obra 03/08/2018 se encuentra en proceso de liquidación. 17.05.19 informa que no se puede liquidar porque el documento tiene observaciones en sus liquidaciones.	R.D. 223-2015/VIGENCIA/MVCS/PSNR -- R.D. 16-2017/VIGENCIA/MVCS/PSNR	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	15/06/2017	11/11/2017	11/04/2018	09/04/2018	03/08/2018	100%	0,00	2.496.609,59	--	
9	286987	219302	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	MVCS-PSNR	UTP	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERO SAN JUAN DE CHOTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	208	2.493.189,89	OBRA	Post Ejecucion	Concluida	Por falta de liquidar el informe se encuentra en la CAC - a la espera de la liquidación pendiente	R.D. 034-2015/VIGENCIA/MVCS/PSNR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	02/05/2016	28/10/2016	28/12/2016	28/12/2016	21/03/2017	100%	0,00	2.493.189,70	--	
10	105385	220078	UTCUBAMBA	CAJARIURO	TRANSFERENCIAS	UTUT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LOS PATOS, DISTRITO DE CAJARIURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	504	1.476.246,28	OBRA	Concluido - CERRADO SSI	Liquidada	Con oficio N°408-2018MDC-A de fecha 14.12.2016, la Municipalidad envía copia de la Resolución de liquidación del proyecto	--	--	TRANSFERENCIA	07/12/2015	03/06/2016	14/07/2016	14/07/2016	--	100%	2.466.486,00	0,00	--	
11	60373	266987	UTCUBAMBA	CAJARIURO	TRANSFERENCIAS	UTUT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARIURO Y CASERIOS, DISTRITO DE CAJARIURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	16.523	24.144.314,51	OBRA	Pendiente	Permanente	La Obra está paralizada, la U.E ha resuelto el contrato de obra y contratado los servicios arrenda, la Municipalidad ha iniciado el trámite de la obra para luego elaborar el expediente de saldo, previo al saneamiento del terreno de la U.E para la construcción de la obra de construcción y ejecución	--	--	TRANSFERENCIA	05/12/2011	28/11/2012	--	--	--	79%	15.112.309,00	0,00	No reportado por el programa, suenter los motivos y realizar acciones que correspondan	
12	248112	227468	LUYA	CAMPORREONDO	TRANSFERENCIAS	UTUT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUANALIFE, DISTRITO DE CAMPORREONDO - LUYA - AMAZONAS	1.740	5.737.503,89	OBRA	Concluido - CERRADO SSI	En Liquidación	DURANTE LA VISTA DE CAMPO REALIZADA SE VERIFICÓ EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA ANSI DEL C.A. GUANALIFE, LAS ESTRUCTURAS DE LOS FILTROS ENTOS, RESERVOIRO, LOS REJILLOS PRESENTAN DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, SE VERIFICÓ EL SERVICIO DE AGUA EL CUAL ESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA PTAR CALAMINA Y NOTIFICACION POR FALTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	--	--	TRANSFERENCIA	12/11/2014	10/05/2015	19/12/2015	19/12/2015	--	100%	5.861.700,00	0,00	--	
13	341470	232089	LUYA	CAMPORREONDO	TRANSFERENCIAS	UTUT	OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE TUPAC AMARU, EL REJO, EL PALTO Y OCHO, DISTRITO DE CAMPORREONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	1.432	7.175.507,88	OBRA	Concluido - CERRADO SSI	Reaprobada	según acta de recepción de obra priorizada por la unidad ejecutora dicha obra se ha de noviembre del reaprobado el día	--	--	TRANSFERENCIA	05/11/2016	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	27/11/2017	100%	6.884.130,00	0,00	--	
14	325429	228177	CHACHAPOYAS	CHETO	TRANSFERENCIAS	UTUT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHETO, DISTRITO DE CHETO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	800	2.188.954,00	OBRA	Concluido - CERRADO SSI	Liquidada	SEGÚN DOCUMENTADO PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA, COMO SON EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS BASTO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISOR, TAMBIEN HACE LUGAR LA RESOLUCION DE LIQUIDACION TOTAL DE OBRA	--	--	TRANSFERENCIA	27/04/2016	24/08/2016	29/09/2016	29/09/2016	04/12/2016	100%	2.188.803,00	0,00	--	
15	23883	216484	CHACHAPOYAS	CHETO	TRANSFERENCIAS	UTUT	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHETO, DISTRITO DE CHETO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	540	540.600,00	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Otra concluida, reaprobada y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	06/11/2014	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	08/05/2015	100%	532.600,00	0,00	--	
16	38617	234382	CHACHAPOYAS	CHETO	TRANSFERENCIAS	UTUT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHETO Y SALCASA, DISTRITO DE CHETO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	880	4.464.058,89	OBRA	Actas Previas	Por convocar	La unidad ejecutora convoca al proceso de selección N° P-SM-1-2019-MED-001 para la contratación de ejecución de obra	--	--	29/04/2019	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	1.785.624,00	0,00	--

17	32070	228291	CHACHAPOYAS	CHILQUIN	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE YOTON Y LETRIFICACION DE CAJONON, ESTACION Y CORRIENTES DEL SERVICIO DE CHILQUIN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	607	2.171.630,62	OBRA	Concluido	Recepcionada	De acuerdo a lo informado telefonicamente por el alcalde, la obra se encuentra liquidada con R.A. N° 913-2019-MDCHCHA.	--	--	TRANSFERENCIA	21/05/2018	17/09/2018	07/03/2019	07/02/2019	23/03/2019	100%	2.083.392,00	0,00	Reportado en la cartera de inversiones 2000-2022 del programa	
18	228689	2180976	RODRIGUEZ DE MENDOZA	CHIRIMOTO	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE EL ARSENAL, DISTRITO DE CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	436	2.132.271,34	OBRA	Concluido	Por responder	--	--	TRANSFERENCIA	12/12/2015	08/06/2016	05/10/2016	05/10/2016	16/12/2016	100%	2.084.231,00	0,00	--		
19	327892	228234	BONGARA	CHISQUILLA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE CHISQUILLA, CHILAY Y TUNANGU, DISTRITO DE CHISQUILLA BONGARA - AMAZONAS	540	1.420.832,81	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Liquidada	DECHA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% Y LIQUIDADA, LA CUAL SE HA RECORRIDO Y TIENE PROBLEMAS DE PERICULACION EN LA PISTA, HAY UNA DERIVACION AL SECTOR CERCA AL RIO QUE ES MAS PERMEABLE	--	--	TRANSFERENCIA	22/11/2016	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	02/10/2017	100%	1.286.600,00	0,00	--	
20	279324	2276230	CHACHAPOYAS	CHUQUIBAMBA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	700	1.800.202,00	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Liquidada	Otra condulta, recepcional y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	25/11/2014	23/05/2015	11/06/2015	11/06/2015	17/07/2015	100%	1.728.981,00	0,00	--	
21	207114	2198924	BONGARA	CHURJUA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHURJUA, DISTRITO DE CHURJUA - BONGARA - AMAZONAS	847	1.655.078,19	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Converso Cerrado	Se remite al Oficio N° 395-2014/VI/INVEN/AMCSP/SGU10 fecha 14.02.14 garantizo el convenio de financiamiento.	--	--	TRANSFERENCIA	13/11/2012	11/04/2013	08/05/2013	08/05/2013	16/05/2013	100%	1.616.300,00	0,00	--	
22	380325	2198980	RODRIGUEZ DE MENDOZA	COCHAMAL	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRIFICACION EN EL SECTOR PUNAMARA DE LA LOCALIDAD DE COCHAMAL, DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	310	1.521.120,79	OBRA	Concluido	Recepcionada	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2017	--	--	TRANSFERENCIA	15/11/2016	14/03/2017	12/05/2017	12/05/2017	04/07/2017	100%	1.116.621,00	0,00	--	
23	224471	2294592	RODRIGUEZ DE MENDOZA	COCHAMAL	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE COCHAMAL, DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	545	1.114.713,91	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Converso Cerrado	Otra Condulta y Liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	02/02/2013	01/06/2013	21/07/2013	21/07/2013	16/06/2013	100%	995.342,00	0,00	--	
24	186289	2150993	LUYA	COLCABAR	MCSP-PNSR	UTP	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DEL ANEXO COCHA, DISTRITO COLCABAR, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	237	1.212.396,39	OBRA	Post Ejecucion	En Proceso	Acta de recepcion de obra 18/10/2017 se encuentra en proceso de liquidacion, 17.05.18 informo que nose pueda liquidar porque el documento tiene observaciones en las liquidaciones.	RD N° 221-2014/VI/INVEN/AMCSP/NSR --	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	18/08/2015	19/12/2015	13/10/2016	13/10/2016	01/06/2016	100%	0,00	1.212.396,00	--	
25	166663	2150992	LUYA	COLCABAR	MCSP-PNSR	UTP	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE QUILLICH, DISTRITO DE COLCABAR, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	223	1.034.092,97	OBRA	Post Ejecucion	Concluida	Para la presentacion de las liquidaciones se refirió al residente y supervisor de obra, y hasta ahora no han presentado la liquidacion.	RD N° 221-2014/VI/INVEN/AMCSP/NSR --	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	17/08/2015	14/12/2015	23/02/2016	23/02/2016	21/10/2017	100%	0,00	1.034.093,00	--	
26	272446	2188798	LUYA	COLCABAR	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLCABAR - DISTRITO DE COLCABAR - LUYA - AMAZONAS	2.212	8.385.619,84	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Converso Cerrado	Se procede al cierre del convenio de financiamiento conforme a la CLAUDULA CUARTA, VIGENCIA DEL CONVENIO	--	--	TRANSFERENCIA	11/11/2014	09/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	10/02/2016	100%	7.770.113,00	0,00	--	
27	326181	2284387	LUYA	COLCABAR	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA PAMPA, DISTRITO DE COLCABAR - LUYA - AMAZONAS	668	5.781.072,39	OBRA	Concluido - CERRADO SB	En Liquidación	LA UNIDAD EJECUTORA HED LLEGAR EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA, REDUCCION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA Y RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION, PIDIENDO LA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL.	--	--	TRANSFERENCIA	12/07/2017	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	31/05/2018	100%	5.984.062,00	0,00	--	
28	268899	2153981	LUYA	CONILA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE COHECHIN, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS	1.193	4.032.962,59	OBRA	Concluido	Liquidada	La Unidad Ejecutora por correo electrónico remite el acta de recepción y la resolución de liquidación del contrato de ejecución de obra.	--	--	TRANSFERENCIA	03/09/2014	30/01/2015	27/07/2015	27/07/2015	26/08/2015	100%	3.962.912,00	0,00	--	
29	279307	2183369	LUYA	CONILA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE CONILA, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS	232	1.181.083,00	OBRA	Concluido	Recepcionada	Unidad Ejecutora remite Oficio N°191-2016-MDCC-PL-RA, de fecha 18/07/2016, remitiendo informe adicional del proyecto lo mismo que concluye el informe que la obra cumple, se recepciona y la liquidacion presentada fue observada por la Unidad Ejecutora y la contratista entregó respuesta acordeando de la liquidacion.	--	--	TRANSFERENCIA	10/09/2014	07/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	--	100%	1.261.617,00	0,00	--	
30	194880	2194229	LUYA	CONILA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN BORO DE QUICOMAL - DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS	491	3.798.200,00	OBRA	En Ejecución	Normal	Con fecha 9/8/19 se realizó la entrega de terreno. Con fecha 17/8/19 se dio inicio a la ejecución de obra.	--	04/08/2017	TRANSFERENCIA	17/09/2019	13/02/2020	13/02/2020	--	--	--	--	3.678.260,00	0,00	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan
31	268024	2284292	BAGUA	COPALLIN	MCSP-PNSR	UTP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOROCHIL, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	283	2.265.352,50	OBRA	En Ejecución	Normal	Otra con compatibilidad tecnica y social, con PMA en trámite y a la espera de la carta de garantización para registro de firma.	RD N°254-2018/VI/INVEN/AMCSP/NSR --	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	19/08/2019	15/01/2020	15/01/2020	--	--	--	0,00	2.185.743,00	Reportado en la cartera de inversiones 2000-2022 del programa	
32	203054	2214698	BAGUA	COPALLIN	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRIFICACION EN LOS CENTROS POBLADOS DE LILLAGUANA CON ANEXOS Y LA PALMA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	969	3.976.696,80	OBRA	Concluido	Recepcionada	Se realizó visita a la obra con código SNP N°20304 el día 04/10/2016	--	--	TRANSFERENCIA	09/09/2014	06/05/2015	04/11/2015	04/11/2015	12/12/2015	100%	3.976.697,00	0,00	--	
33	262346	2152902	BONGARA	COROSHA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA LAS LOCALIDADES DE COROSHA, BERRUT, ANEXOS VISTA ALORGE, LA BARRICA Y LEJA, DISTRITO DE COROSHA - BONGARA - AMAZONAS	1.246	8.319.796,71	OBRA	En Ejecución	Otra revisada	SE RENUNCIA LA EJECUCION DE LA OBRA CON FECHA 01/08/2019	--	--	TRANSFERENCIA	14/10/2014	10/06/2015	10/06/2015	--	--	19%	8.804.311,00	0,00	--	
34	188688	2152090	BONGARA	CUSPES	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CAMBELLU, COCAPAMPA, EL TINGO, COMENDERO Y NUEVA ALANCA, DISTRITO DE CUSPES - BONGARA - AMAZONAS	1.732	3.635.355,04	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Liquidada	Se realizó visita a la obra con código SNP N°18988 el día 30/09/2016. Unidad Ejecutora BERRUT copia de acta de recepción y copia de resolución aprobando la liquidación.	--	--	TRANSFERENCIA	05/11/2014	02/07/2015	30/08/2015	30/08/2015	14/05/2016	100%	3.378.815,00	0,00	--	
35	287116	2198268	UTCUBAMBA	CUMBA	MCSP-PNSR	UTP	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERO CHALLIYATACU, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	286	4.521.762,23	OBRA	Acta Previos	Proceso de Selección	Consentido Buena Pro	R.D. 298-2017/VI/INVEN/AMCSP/NSR --	NO APLICA	CONTRATA	19/09/2019	16/03/2020	16/03/2020	--	--	--	0,00	44.832,20	Reportado en la cartera de inversiones 2000-2022 del programa	
36	288240	2229493	UTCUBAMBA	CUMBA	MCSP-PNSR	PASAR	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERO FINA BLANCA, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	212	2.380.800,68	OBRA	Acta Previos	Por hacer	EN TRAMITE DE APROBACION DEL PMA, INICIO DE OBRA PROGRAMADO AL 20.08.2019	R.D. 091-2017/VI/INVEN/AMCSP/NSR --, R.D. N° 019-2019/VI/INVEN/AMCSP/NSR --	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	--	--	--	--	--	--	0,00	1.433.994,10	Reportado en la cartera de inversiones 2000-2022 del programa	
37	203054	2294493	UTCUBAMBA	CUMBA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR LA MOLANA Y CUMBA, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	2.700	2.260.938,13	OBRA	Concluido	Recepcionada	--	--	TRANSFERENCIA	27/02/2015	26/07/2015	05/08/2016	05/08/2016	--	100%	2.177.968,00	0,00	--		
38	342111	2203096	UTCUBAMBA	CUMBA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERO DE SINAI, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	595	2.552.624,74	OBRA	Concluido	Recepcionada	De la pagina web de la OSGA se obtuvo la RD N° 1193-2016/VI/INVEN/AMCSP-OSGA (18/02/2016) que aprueba la Certificación Interinal	--	--	TRANSFERENCIA	22/12/2016	19/06/2017	24/09/2017	24/09/2017	25/10/2017	100%	2.438.340,00	0,00	--	
39	334392	2293104	UTCUBAMBA	CUMBA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERO UTUCHO, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	690	2.650.420,08	OBRA	Concluido	Recepcion observado	De acuerdo al acta de recepción de fecha 20 de mayo del 2019, la contratista acordó responder la obra sin observaciones.	--	--	TRANSFERENCIA	03/09/2018	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	20/05/2019	100%	2.625.420,00	0,00	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan	

40	34208	220243	UTCUBAMBA	CUMBA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS BUENOS AIRES Y PORVENIR, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	400	3.788.403,58	OBRA	Actas Previas	Proceso de Selección	La unidad ejecutora convocó al proceso de selección de la ejecución de obra al 24/07/15, y el proceso de selección de la supervisión el 28/07/15	--		29/05/2017	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	--	3.750.438,00	0,00	No reportado por el programa, auditar los rendidos y realizar acciones que corresponden
41	23034	220292	CONDORCANQUI	EL CENEPA	MVCS-PNSR	UTP	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ACHUR, DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	302	8.411.908,25	OBRA	Concluido	En Liquidación	Obra concluida al 98.10% presentado deducivos. Se realizó la 1ra visita de recepción el 28/10/2018. Se tiene prevista la recepción al 30/06/2019	R.D. 073-2017-VIVIENDA/MVCS-PNSR - R.D. 133-2017-VIVIENDA/MVCS-PNSR	NO APLICA	CONTRATA	22/12/2017	19/09/2018	28/10/2018	28/10/2018	--	100%	0,00	7.836.321,77	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa		
42	342215	2303174	CONDORCANQUI	EL CENEPA	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA ISLA, DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	209	2.096.512,30	OBRA	Concluido	Liquidada	DE ACUERDO A LA INFORMACION HECHA LLEGAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, POR EL COORDINADOR DE OBRA, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA. EN COMUNICACION TELEFONICA CON EL JEFE DE CDUR, ESTE INDICA QUE NO CUENTA CON NINGUNA INFORMACION RESPECTO A LA EJECUCION DE SE PROYECTO, YA QUE LA GESTION ANTERIOR NO CULMO NINGUNA DOCUMENTACION	--	--	TRANSFERENCIA	06/04/2018	02/10/2018	24/09/2018	24/09/2018	25/10/2018	100%	2.247.780,00	0,00	No reportado por el programa, auditar los rendidos y realizar acciones que corresponden		
43	330521	2305079	UTCUBAMBA	EL MLAGRO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BANCAL PARA LAS CASAS DEL CENTRO POBLADO DE LOS CASERIOS TRUJILLO DE LOS ARRANJONES, DISTRITO DE EL MLAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	1.068	4.402.282,07	OBRA	En Ejecución	Normal	Mediante acta de fecha 15/09/19 se realizó la entrega de terreno y con fecha 19/09/19 se da inicio a la ejecución de obra.	--		17/09/2018	TRANSFERENCIA	19/09/2019	14/04/2020	14/04/2020	--	--	--	2.816.788,00	0,00	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa	
44	324917	2303146	BAZUA	EL PARCO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO CHUMPI, DISTRITO DE EL PARCO - BAZUA - AMAZONAS	296	1.985.119,34	OBRA	Concluido	Liquidada	De acuerdo a lo informado por representantes de la unidad ejecutora (Redincomen), la obra ya fue liquidada, por lo cual enviaron la resolución de estado N° 035-2018 MODIFIC, Fidei que a.U.E. envía al CAC San Martín la Resolución de liquidación del servicio de supervisión.	--	--	TRANSFERENCIA	16/12/2016	12/06/2017	03/09/2017	03/09/2017	29/10/2017	100%	1.930.120,00	0,00	--		
45	324982	2302962	BAZUA	EL PARCO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO SAN JOSE Y ANXOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAZUA - AMAZONAS	454	3.433.238,06	OBRA	Concluido	Reasignado	SEGUN ACTA DE RECEPCION DE OBRA REMITIDA POR LA U.E. BAZUA, OBRA SE ENCUENTRA RECONFORMADA CON FICHA 30 DE DIC DEL 2017, ESTANDO EN PROCESO DE LIQUIDACION.	--	--	TRANSFERENCIA	16/12/2016	25/09/2017	26/10/2017	26/10/2017	30/12/2017	100%	3.537.064,00	0,00	--		
46	180564	2148892	BONGARA	FLORIDA	MVCS-PNSR	UTP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DE LEVANTO, DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	302	1.717.917,41	OBRA	Post Ejecución	Concluida	--	RD N° 221-2014-VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	01/09/2015	28/01/2016	17/04/2016	17/04/2016	01/08/2016	100%	0,00	1.717.917,00	--		
47	180561	2148932	BONGARA	FLORIDA	MVCS-PNSR	UTP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCERO, DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	303	1.460.380,00	OBRA	Post Ejecución	Concluida	Mediante CARTA N° 0007-2016/SGOAC-CAC AMAZONAS Y CARTA N° 0007-2016/SGOAC-CAC AMAZONAS se ordena supervisar y rendir para levantamiento de observaciones de la liquidación final de obra.	RD N° 221-2014-VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	03/09/2016	29/09/2016	23/10/2016	29/10/2016	22/03/2017	100%	0,00	1.460.348,91	--		
48	180608	2148889	BONGARA	FLORIDA	MVCS-PNSR	UTP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	322	1.743.714,00	OBRA	Post Ejecución	Concluida	Para la presentación de las liquidaciones se realizó el rendido y supervisión de obra, y hasta hoy no han presentado la liquidación.	RD N° 221-2014-VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	16/06/2016	12/11/2016	17/07/2017	31/07/2017	20/02/2018	100%	0,00	1.743.714,00	--		
49	240572	2208146	BONGARA	FLORIDA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE GUALPACHA Y CALVOCHE, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	8.370	19.966.996,70	OBRA	En Ejecución	Supervisión de plaza de ejecución	Se suspendió el plazo de ejecución debido a las condiciones climatológicas (precipitaciones diurnas) según acta de acuerdo de suspensión de plazo de ejecución de obra, suceso al 17/12/2018. Se realizó la visita a obra, específicamente a los componentes: Captación, reservorios, RED y zona de abastecimiento de la PTAR. La visita se realizó en compañía de funcionarios de la Unidad Ejecutora, representantes de la empresa contratada y jefe de supervisión, y Especialista de Monitoreo ETT. Se ha resultado que no se da inicio todavía en la PTAR, por lo que se continúa a la espera de la Supervisión de Obra. ha realizado convalida a la Unidad Ejecutora (entonces Cofinor) en la que corresponde al Jefe de Inicialización y al Jefe de la PTAR, de acuerdo a lo informado por el jefe de supervisión. La entidad nos entregó los copias de voluntarios N° 03 febrero 2019, cartas firmadas e informas emitidos por CIDUR para ser reflejados a la Empresa Contratada encargada de la Ejecución de la Obra y al representante legal de la Supervisión de Obra.	--		TRANSFERENCIA	21/12/2017	20/12/2018	--	--	--	40%	13.877.896,00	0,00	No reportado por el programa, auditar los rendidos y realizar acciones que corresponden		
50	201423	2198356	CHACHAPOYAS	GRANADA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE GUALPACHA Y CALVOCHE, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	478	1.611.607,74	OBRA	Concluido - CERRADO SBI	Liquidada	OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA	--	--	TRANSFERENCIA	22/10/2015	19/03/2016	31/01/2016	31/01/2016	25/02/2016	100%	1.618.132,00	0,00	--		
51	388719	2202976	CHACHAPOYAS	GRANADA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE GRANADA, SAGAL, CHULAN Y SAN JUAN - DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	318	3.528.919,34	OBRA	Concluido	Reasignado	CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GRANADA, APLICA LA LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA.	--	--	TRANSFERENCIA	10/04/2018	09/10/2018	06/10/2018	06/10/2018	16/11/2018	100%	3.448.776,00	0,00	No reportado por el programa, auditar los rendidos y realizar acciones que corresponden		
52	22061	2216320	RODRIGUEZ DE MENDOZA	HUAMB	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUAMB, OPA, SACHAMAMBA, CHONTAPIMPA, DOS CRUCES ESCOBAR, SANGUITO, SUBAITEPUNO Y MARTIN Y HORIZONTE, DISTRITO DE HUAMB - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	2.067	5.140.912,00	OBRA	Concluido	Reasignado	Del puntal INFORMAS se observó el acta de recepción de obra y la resolución de liquidación de obra	--	--	TRANSFERENCIA	22/12/2014	17/09/2015	28/10/2016	28/10/2016	--	100%	4.963.897,00	0,00	--		
53	29068	2202400	BAZUA	BAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRIS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BACHAPRA, DISTRITO DE BAZA, PROVINCIA DE BAZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	424	3.254.130,45	OBRA	Paralela	Permanente	Según la Liquidación de CBU, la obra se encuentra con avance físico de 90.8%	R.D. 236-2014-VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (solo por contrato)	17/07/2015	12/12/2015	--	--	--	--	100%	0,00	2.961.803,36	No reportado por el programa, auditar los rendidos y realizar acciones que corresponden	
54	29549	223587	BAZUA	BAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIAS DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRIS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE UUT, DISTRITO DE BAZA, PROVINCIA DE BAZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	438	4.234.719,06	OBRA	Concluido	Por reasignar	Mediante INFORME 050-2019 El Inspector informó que la obra a concluido al 28/07/2019	R.D. N° 001-2016-VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	29/03/2018	30/09/2019	28/07/2019	--	100%	0,00	4.969.047,35	--		

55	29552	2202572	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BUSHUI, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	202	2.280.340,16	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Oficio, la obra se encuentra con avance físico de 85,41%.	R.D. 032-2015/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (solo por cantidad)	19/08/2015	14/01/2016	--	--	--	85%	0,00	1.757.538,69	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
56	295528	2202495	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE EPIMU, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	325	1.893.026,07	OBRA	Concluido	En Liquidación	Otra Reaprobada. En proceso de elaboración del expediente de la Liquidación de Oficio. Faltó de personal refusa esta actividad.	R.D. 030-2015/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	18/08/2015	14/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	--	100%	0,00	1.893.026,04	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
57	295634	2234432	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BINKAL, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	427	2.389.406,75	OBRA	Concluido	En Liquidación	Otra Reaprobada. En proceso de elaboración del expediente de la Liquidación de Oficio. Faltó de personal refusa esta actividad.	R.D. 234-2014/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	17/07/2015	12/12/2015	21/01/2016	21/01/2016	--	100%	0,00	2.338.323,94	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
58	295672	2235423	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAVAL, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	284	2.289.047,90	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Oficio, la obra se encuentra con avance físico de 83,31%.	R.D. 233-2014/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (solo por cantidad)	17/07/2015	12/12/2015	--	--	--	100%	0,00	1.820.419,83	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
59	295689	2235797	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MUMUNTA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	493	4.641.257,31	OBRA	Paralizada	Permanente	Paralización de la ejecución de la obra atendida al cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución contractual.	R. D. N°187-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	29/03/2018	30/03/2020	--	--	89%	0,00	4.119.576,19	--
60	295703	2202481	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN EL CENTRO PUEBLO DE CHIRI, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1.107	7.125.171,58	OBRA	Paralizada	Permanente	Contrata paralizada por falta de capacidad económica del contratista. El 04/04/2016 se realizó la contratación física con la finalidad de recibir el contrato y ejecutar la Cartera Finca.	R. D. N°189-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	29/03/2018	30/03/2020	--	--	63%	0,00	5.112.334,58	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
61	295712	2202462	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSI, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	384	4.060.908,60	OBRA	En Ejecución	Atrasada	Continúa ejecución con retraso. No tienen mayores problemas considerables. Información proporcionada por el Ing. CARLOS ALFONSO SANCHEZ TACAL, con cédula: 90959523 y con email: ingenierotacal@gmail.com	R. D. N°115-2015/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	10/10/2017	07/04/2018	30/09/2019	--	--	89%	0,00	3.838.450,60	--
62	295720	2202463	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LUTAL, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	465	4.977.834,87	OBRA	En Ejecución	Atrasada	El contratista está presente en la obra realizando los avances físicos con cierta dificultad debido a las lluvias. Sin embargo se cree que no ha deteriorado el 80% de la capacidad de ejecución de agua por lo que se reafirmación está sujeta a la mejoramiento del clima.	R. D. N°184-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	10/10/2017	07/04/2018	30/09/2019	--	--	98%	0,00	4.766.030,64	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
63	295722	2235416	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE OJEDHO, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	295	3.533.874,50	OBRA	Paralizada	Permanente	La obra se encuentra paralizada de forma permanente por deficiencia administrativa de la UE por lo que se prosigue a realizar la contratación física correspondiente, se elabora la Liquidación de Oficio y el expediente de pago de obra, finalmente se mas se adjudicará el saldo de obra al mejor postor.	R. D. N°118-2015/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (solo por cantidad)	19/12/2016	17/05/2017	28/02/2020	--	--	94%	0,00	2.463.395,23	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
64	295738	2202464	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CODA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	218	2.177.041,60	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Oficio, la obra se encuentra con avance físico de 85,41%.	R.D. 238-2014/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (solo por cantidad)	17/07/2015	12/12/2015	--	--	--	100%	0,00	1.642.440,83	--
65	295798	2235421	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKAL, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	457	3.958.294,12	OBRA	PostEjecución	En proceso	El 28/05/2019 se inició la Post Ejecución a cargo de la Dra. María Angélica Ramírez Huamani en calidad de Gestor Social.	R. D. N°186-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	29/04/2018	20/11/2018	20/11/2018	--	100%	0,00	3.799.230,27	--
66	295850	2202595	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN EL CENTRO PUEBLO DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	410	3.834.580,43	OBRA	Concluido	Reaprobada	Luego de constatar el levantamiento de observaciones, la obra fue reaprobada el 02/05/17 y se dio por concluido el proceso de recepción de obra. Se requiere contratar un gestor social para iniciar Post ejecución.	R. D. N°195-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	27/04/2018	20/11/2018	20/11/2018	--	100%	0,00	3.564.716,03	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
67	295938	2235896	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETHEL, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	323	2.978.480,72	OBRA	Paralizada	Permanente	La obra se encuentra paralizada de forma permanente por deficiencia administrativa de la UE por lo que se prosigue a realizar la contratación física correspondiente, se elabora la Liquidación de Oficio y el expediente de pago de obra, finalmente se mas se adjudicará el saldo de obra al mejor postor.	R. D. N°129-2015/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (solo por cantidad)	08/11/2016	09/04/2017	31/12/2019	--	--	93%	0,00	2.524.995,72	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
68	300021	2255466	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YANAC, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	336	6.673.891,35	OBRA	PostEjecución	Por iniciar	El 04/07/2019 se inició la Post Ejecución a cargo del Gestor Social Raul Alfonso Vargas Navarro.	R. D. N°187-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	12/09/2017	09/05/2018	30/09/2018	30/09/2018	--	100%	0,00	6.549.774,04	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
69	300295	2235417	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TOSMANI, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	592	4.989.998,32	OBRA	Concluido	Reaprobada	Se recibió la obra el día 10/07/2019 luego de haber levantado las observaciones, haber realizado el recorrido de la obra y ejecutado los protocolos de pruebas.	R. D. N°196-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	29/03/2018	16/03/2019	16/03/2019	--	100%	0,00	4.517.871,10	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
70	300297	2235895	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO SHABUTAL, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	401	7.315.514,41	OBRA	En Ejecución	Otra reanuda	El 22/08/2019 se realizó la entrega de terreno al nuevo Contratista CONSORCIO AGUAS SUIKA Y YANAC y se dio por iniciada la obra el 23/08/2019. La Supervisión está a cargo del Ing. CESAR AUGUSTO FERRE RODRIGUEZ.	R. D. N°174-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	28/04/2018	31/12/2019	--	--	49%	0,00	6.427.221,75	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
71	300298	2235799	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MANARETA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	646	4.866.108,12	OBRA	Concluido	Por reaprobada	La obra fue reaprobada con observaciones el 21/05/2019 y con plazo de acuerdo a ley hasta el 13/08/2019 para el levantamiento de observaciones.	R. D. N°190-2016/VI/VENDIA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	27/04/2018	19/11/2018	19/11/2018	--	100%	0,00	4.485.179,17	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.

72	30301	220495	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL, IMBICAL, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	678	5.745.270,23	OBRA	En Ejecución	Otra revisión	La obra se ha reiniciado el 15/03/2019 bajo intervención económica autorizada con Resolución Directoral N° 488-2018 con fecha 22/11/2017 y modificada con Resolución Directoral 037-2019 con fecha 11/02/2019.	R. D. N° 0198-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	15/09/2017	12/04/2018	31/10/2019	--	--	85%	0,00	5.465.912,42	--
73	303047	223894	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YANERAWAT, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	425	4.911.265,00	OBRA	Concluida	Recepcionada	Se recepcionó la obra el día 12/07/2019 luego de haber levantado las observaciones, haber realizado el recorrido de la obra y ejecutado los proyectos de pruebas.	R. D. N° 0179-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	29/03/2018	21/03/2019	21/03/2019	--	100%	0,00	4.699.017,77	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
74	303018	223941	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA BOCHAMA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	296	2.386.593,58	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Obra, la obra se encuentra con un avance físico de 74,79%.	R.D. 050-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (sueldo por cantidad)	17/08/2016	13/01/2016	--	--	--	100%	0,00	1.886.791,83	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
75	300026	2202570	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CENTRO RIVERO, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	407	2.882.150,69	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Obra, la obra se encuentra con avance físico de 74,32%.	R.D. 050-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (sueldo por cantidad)	14/09/2016	10/02/2016	--	--	--	100%	0,00	2.269.675,20	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
76	300029	2202466	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE EL CENTRO POLARDO DE CHICAL, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	399	3.725.782,67	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Obra, la obra se encuentra con avance físico de 93,72%.	R.D. 228-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (sueldo por cantidad)	18/08/2016	14/01/2016	--	--	--	86%	0,00	2.502.921,28	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
77	300030	2236900	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUANZA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	311	5.086.546,38	OBRA	Paralizada	Permanente	Paralización del contrato por falta de capacidad económica. Se realizó la conciliación boca con la finalidad de Reanudar contrato. Se debe elaborar expediente de salida de obra y ejecutar carta fuerza	R. D. N° 0173-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	01/09/2017	28/04/2018	30/03/2020	--	--	70%	0,00	3.877.899,96	--
78	300032	2202571	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WORM, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	203	2.304.220,66	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Obra, la obra se encuentra con avance físico de 90,81%.	R.D. 234-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (sueldo por cantidad)	19/08/2016	14/01/2016	--	--	--	100%	0,00	1.880.001,66	--
79	300033	2236901	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU KUSUCHI, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	287	6.386.013,03	OBRA	En Ejecución	Otra revisión	El día 22/06/2019 se realizó la entrega de terreno al nuevo Contratista CONSORCIO AGUAS SUIK & YANAT y se dio por iniciada la obra el 23/06/2019.	R. D. N° 0180-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	23/10/2017	20/04/2018	31/12/2019	--	--	54%	0,00	5.774.478,49	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
80	300036	2236418	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO BUELIN, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	360	3.884.458,70	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Obra, la obra se encuentra con avance físico de 60,4%.	R.D. 052-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (sueldo por cantidad)	16/07/2016	12/12/2016	--	--	--	85%	0,00	2.401.645,32	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
81	300038	2236903	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHAK, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	386	7.203.042,83	OBRA	Post Ejecución	Por iniciar	Aún no se cuenta con Gestor Social para iniciar la Post Ejecución y se coordina la inauguración para los días 17 y 18 de Julio del 2019.	R. D. N° 0176-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	12/09/2017	09/05/2018	20/09/2018	20/09/2018	--	100%	0,00	7.022.939,58	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
82	300040	2236902	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BUNUTLA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	423	6.862.497,21	OBRA	En Ejecución	Otra revisión	El 23/06/2019 se realizó la entrega de terreno al nuevo Contratista CONSORCIO AGUAS SUIK & YANAT y se dio por iniciada la obra el 23/06/2019.	R. D. N° 0180-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	23/10/2017	20/04/2018	31/12/2019	--	--	65%	0,00	6.306.862,45	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa
83	300042	2236909	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TUSA ENTRA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	277	2.769.215,80	OBRA	Paralizada	Permanente	Según la Liquidación de Obra, la obra se encuentra 89,44%.	R.D. 229-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR (sueldo por cantidad)	16/07/2016	12/12/2016	--	--	--	100%	0,00	2.168.539,29	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
84	300044	2235400	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DEL TIPOGUA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	603	6.736.668,99	OBRA	En Ejecución	Otra revisión	La obra se ha reiniciado el 15/03/2019 bajo intervención económica autorizada con Resolución Directoral N° 488-2018 con fecha 22/11/2017 y modificada con Resolución Directoral 037-2019 con fecha 11/02/2019.	R. D. N° 0191-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	15/09/2017	12/04/2018	30/09/2019	--	--	96%	0,00	5.946.563,81	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
85	300043	2236419	BAGUA	MAZA	MVCS-PNSR	AMAZONIA RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECHECRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHAMBA, DISTRITO DE MAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	398	4.760.182,08	OBRA	Concluida	Por recepcionar	Mediante INFORME 049-2019 El Inspector informó que la obra se concluyó el 31/03/2019.	R. D. N° 0180-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	CONTRATA	02/12/2017	29/06/2018	30/09/2019	31/07/2019	--	100%	0,00	4.574.566,80	--
86	210476	2169191	BAGUA	MAZA	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN. PACOTI, DISTRITO DE MAZA, BAGUA - AMAZONAS	338	1.107.233,94	OBRA	Concluida	Por recepcionar	Con obra N° 380-2015-MD-CHIA la Unidad Ejecutora indica: "que la gestión municipal no realizó la transferencia y revisión de cuentas como corresponde en aplicación de las normas legales vigentes, por lo que la Municipalidad compareció a la centralita y al final, realizó las donaciones correspondientes ante el Tribunal de Paz de la Municipalidad del inventario realizado y la revisión de los archivos que obran en la Municipalidad no se encontró información con respecto al mencionado proyecto. Sin Unidad ejecutora indica que ha constatado que la CC.NN. PACOTI no cuenta con servicios de agua y saneamiento.	--	--	TRANSFERENCIA	19/11/2013	17/05/2014	--	--	--	100%	1.086.734,00	0,00	--
87	330062	2291911	LUYA	INGUPATA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO DE LOS BARRIOS DE INGUPATA BABA DE LA LOCALIDAD DE INGUPATA Y RETAMA LOCALIDAD DE RETAMA, DISTRITO DE INGUPATA - LUYA - AMAZONAS	130	1.905.801,00	OBRA	Concluida	Liquidada	CON OFICIO N° 091-2017-MDCH-PBIA, DE FECHA DE RECEPCION 29/03/2017, LA U.E. HABE LLEGADO COPIA DE LA VALORACIONES DEL 01/OCT/2016 A LA VALORACION N° 06 (MAR/2017), Y ADICIONAL Y REDUCTIVO N° 01 (MAY/2017) AD COMO LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	--	--	TRANSFERENCIA	10/10/2016	08/03/2017	31/09/2017	31/09/2017	10/08/2017	100%	1.865.862,00	0,00	--
88	168302	2168903	UTCUBAMBA	JANALCA	MVCS-PNSR	UTP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTIN, DISTRITO JANALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	250	1.196.513,41	OBRA	Post Ejecución	Concluida	--	RD N° 221-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	01/09/2016	29/12/2016	15/02/2016	15/02/2016	--	100%	0,00	1.196.513,00	--
89	168174	2173010	UTCUBAMBA	JANALCA	MVCS-PNSR	UTP	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIRAS, DISTRITO DE JANALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	240	1.043.431,00	OBRA	Post Ejecución	Concluida	Mediante CARTA N° 005-2018/SIGCAC-CAC-AMAZONAS se indica al supervisor y valores para levantamiento de observaciones de la liquidación final de obra.	RD N° 221-2016/VIVIENDA/MVCS-PNSR --	NO APLICA	NÚCLEO EJECUTOR	08/09/2016	06/01/2016	17/09/2016	17/09/2016	22/11/2016	100%	0,00	1.043.431,00	--

90	29932	225491	UTCUBAMBA	JAMALCA	MVCS-PNSR	PASAR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CUELLA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	266	2.229.032,82	OBRA	Acta Previos	Por iniciar	EN PROCESO DE ASIGNACION DE PROFESIONALES PARA EL NUCLEO EJECUTOR	R.D. N° 482-2018/VIDENAV/MCSPNSR - R.D. N° 380-2019/VIDENAV/MCSPNSR	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	--	--	--	--	--	--	0,00	1.311.012,89	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa
91	317889	226590	UTCUBAMBA	JAMALCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCO, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	956	4.601.706,32	OBRA	Concluido	En Liquidación	De la página de la OSGA se obtuvo la RD N° 1159-2016-VIDENAV/MCSPNSR (10/10/2016) de certificación ambiental. Asimismo el proyecto cuenta con disponibilidad de presupuesto aprobada mediante RD N° 1438-2015-ANEA-ANA.M (30/12/2015)	--	--	TRANSFERENCIA	05/11/2016	31/08/2017	13/12/2017	13/12/2017	17/01/2018	97%	4.598.297,00	0,00	--
92	348016	231161	UTCUBAMBA	JAMALCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CABEROS NUEVO PORVENIR, RIEGULO Y DUNA GRANDE, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	588	2.825.433,99	OBRA	Concluido	En Liquidación	SEGUN RESOLUCION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PRESENTADO POR LA UNIDAD EJECUTORA, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018, SE AFIRMA LA LIQUIDACION POR EL MONTO CONTRACTUAL.	--	--	TRANSFERENCIA	17/07/2017	12/01/2018	03/02/2018	03/02/2018	22/02/2018	100%	2.793.933,00	0,00	--
93	348881	231220	UTCUBAMBA	JAMALCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE HULLARAY Y GOÑA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	485	3.031.256,09	OBRA	Concluido	Recepcionada	se visitó previa la obra y se verificó que está concluida y se realizó la recepción de obra por parte del comité de recepción.	--	--	TRANSFERENCIA	13/11/2016	11/05/2017	12/06/2017	12/06/2017	22/05/2017	100%	2.982.294,00	0,00	--
94	376239	233720	UTCUBAMBA	JAMALCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL CREZCO, LA PRIMERA, MAGUICHAL, MORICHAL, SANTA CRUZ, PUEBLO NUEVO Y SANTA ROSA DE PASPA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	1.041	8.416.622,49	OBRA	Concluido	Por recepcionar	De acuerdo a informe N° 18-2019/INTEDUEF/ESUP-RDMS, elaborado por el supervisor de obra, está informe al representante legal de la empresa que la obra está culminada (28/01/19) y se dio recepción de obra. Mediante Carta N° 957-2019/INTEDUEF-RM, la supervisión comunicó a la U.E. la aceptación de obra y solicitó la confirmación del comité de recepción.	--	07/03/2018	TRANSFERENCIA	13/10/2018	10/05/2019	31/08/2019	28/06/2019	--	100%	5.091.826,00	0,00	No reportado por el programa, existen los recibos y reales acciones que corresponden
95	377857	233983	UTCUBAMBA	JAMALCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CABEROS EL SAUCE, SAN LORENZO, LA PALMA, EL LAUREL, RAMON CASTILLA, VISTA ALLEGRE, LA FLOJ, ANANILLOS, PURURICO Y SECTORES, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	4.052	20.254.676,03	OBRA	Acta Previos	Proceso de Selección	La unidad ejecutora convocó el proceso de selección de la ejecución de obra el 09/09/2019	--	29/03/2018	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	8.027.616,00	0,00	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa
96	336010	229325	UTCUBAMBA	JAMALCA	TRANSFERENCIAS	UTOT (LEY)	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	1.454	11.301.843,30	OBRA	Concluido	En Liquidación	LA UNIDAD EJECUTORA REMITE LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2018, EN LA CUAL INDICA LA APROBACIÓN DE LA MISMA, FALTANDO LAS LIQUIDACIONES DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL	--	--	TRANSFERENCIA	19/01/2017	15/09/2017	06/12/2017	06/12/2017	30/01/2018	100%	11.404.091,00	0,00	--
97	173095	2168911	BONGARA	JUMBILLA	MVCS-PNSR	UTP	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DEL ANEXO LAS PALMAS, DISTRITO JUMBILLA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	249	1.470.014,30	OBRA	Post Ejecución	En Proceso	PREGUNTAR A HANDSE	RD N° 221-2019/VIDENAV/MCSPNSR --	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	18/09/2015	14/01/2016	12/09/2016	12/09/2016	20/10/2017	100%	0,00	1.470.014,30	--
98	225183	2160077	CHACHAPOYAS	LA JALCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LOS CENTROS POBLADOS Y CABEROS SAN JUAN DE TAMARATI, ARCHUEVO, NUEVA UNION, LAS PALMERAS, EL TRIUNFO, NUEVA ESPERANZA Y CURYACU, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	1.396	3.523.024,46	OBRA	Concluido	Recepción Observada	La Unidad Ejecutora remite el oficio N° 038-2016-AMAZONAS/AD-LJA de fecha 19.02.2016 en la que presenta el acta de recepción con observaciones	--	--	TRANSFERENCIA	14/10/2014	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	--	100%	3.848.697,00	0,00	--
99	294494	226781	BAGUA	LA PECA	MVCS-PNSR	PASAR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	287	2.296.592,11	OBRA	Acta Previos	Por iniciar	EN PROCESO DE ASIGNACION DE PROFESIONALES PARA EL NUCLEO EJECUTOR	R.D. 017-2017/VIDENAV/MCSPNSR - R.D. N° 121-2019/VIDENAV/MCSPNSR	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	--	--	--	--	--	--	0,00	1.384.309,47	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa
100	198207	220392	BAGUA	LA PECA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CHINZA ALTA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	427	1.001.397,67	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	--	--	--	TRANSFERENCIA	13/09/2014	10/01/2015	19/12/2014	19/12/2014	03/02/2015	100%	936.317,00	0,00	--
101	228823	2221950	BAGUA	LA PECA	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAZACION DE LOS SECTORES LA PALMA, POTRERILLO NUEVO PORVENIR Y YACUPU - LA PECA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	738	2.694.666,00	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Mediante Oficio N° 189-2016/AD-PECA, la unidad ejecutora remite el expediente de liquidación de ejecución y supervisión de obra	--	--	TRANSFERENCIA	13/09/2014	11/03/2015	30/01/2015	30/01/2015	29/03/2015	100%	2.689.646,00	0,00	--
102	216381	2216981	LUYA	LAMUD	TRANSFERENCIAS	UTOT	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CUEMAL - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	348	941.493,63	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Convenio Cerrado	Obra concluida, recepcionada y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	18/12/2014	16/04/2015	30/08/2015	30/08/2015	19/10/2015	100%	943.343,00	0,00	--
103	263632	2170292	CHACHAPOYAS	LEVANTO	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	576	3.120.995,08	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Con fecha 08/04/2017 se ha realizado la visita de monitoreo, en el cual se ha observado que la obra se encuentra concluida al 100%, siendo responsable por la unidad ejecutora y liquidada habiéndose presentado el expediente de liquidación en mesa de partes del MVCS. En cuanto se ha constatado que el sistema de agua potable y de alcantarillado se encuentran en buen estado y en funcionamiento. La obra es administrada por la misma municipalidad desde la brevedad en vista que no se ha constituido la JASE de Levanto.	--	--	TRANSFERENCIA	03/09/2014	01/03/2015	30/09/2015	30/09/2015	01/07/2015	100%	3.038.678,00	0,00	--
104	285378	2294490	RODRIGUEZ DE MENDOZA	LONGAR	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE SHACUSH Y ARANAJEZ, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	700	2.184.183,99	OBRA	Concluido	Liquidada	La Obra se encuentra liquidada, se ha ejecutado todos los partes. Tiene acta de recepción y cierre con Recepción de Liquidación. El sistema está Operativo. Item JASE.	--	--	TRANSFERENCIA	12/02/2015	09/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	12/11/2015	100%	2.054.139,00	0,00	--
105	275020	2180212	RODRIGUEZ DE MENDOZA	LONGAR	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO LUCERAPATA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	200	2.813.387,48	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Recepción observada	CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR AFIRMA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	--	28/06/2017	TRANSFERENCIA	03/04/2018	29/09/2018	23/11/2018	23/11/2018	--	100%	2.707.794,00	0,00	No reportado por el programa, existen los recibos y reales acciones que corresponden
106	290004	2204161	LUYA	LONGUITA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES LONGUITA Y CHOCATAM, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS	798	3.449.989,00	OBRA	Concluido - CERRADO SB	En Liquidación	SEGUN LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA HACE LLEGAR LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA N° 01-2019-MULA Y N° 05-2019-MULA DE EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION, ESTANDO PENDIENTE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION TOTAL DEL PROYECTO.	--	--	TRANSFERENCIA	24/09/2014	20/07/2015	29/10/2015	26/10/2015	04/01/2016	100%	3.414.497,00	0,00	--
107	321196	2275954	LUYA	LONTA CHICO	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LONTA CHICO - DISTRITO DE LONTA CHICO - LUYA - AMAZONAS	289	3.558.870,09	OBRA	En Ejecución	Adeleudada	Durante la visita de monitoreo se observó que la obra se encuentra en ejecución normal con un avance físico del 4,79 %, en relación a lo programado con un 2,86 %, se está avanzando con la ejecución de los muros perimetrales en el expediente técnico. Se están adelantando el acta de monitoreo.	--	21/11/2017	TRANSFERENCIA	17/07/2019	12/01/2020	--	--	--	9%	3.487.370,00	0,00	--

108	104410	2214892	UTCUBAMBA	LONJA GRANDE	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YUNGABO, DISTRITO DE LONJA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS	816	2.105.545,00	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Con fecha 23/05/2016 se realizó la visita de miembros del proyecto, se encontró la obra concluida, respondiendo y liquidada.	--	--	TRANSFERENCIA	16/10/2013	13/04/2014	13/04/2014	13/04/2014	09/10/2014	100%	2.105.545,00	0,00	--
109	331147	2289595	UTCUBAMBA	LONJA GRANDE	TRANSFERENCIAS	UTGOT	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LA PRICA, CHAUPE, SAN FELIPE Y NUEVO BELÉN - CHITRAL, DISTRITO DE LONJA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS	1.045	6.273.923,45	OBRA	Concluido	Liquidada	De acuerdo al OFICIO N° 354-2016-MELGUA, emitido por la Unidad ejecutora e ingresado al CAC Amazonas el 31/10/2016, se hace llegar la resolución de liquidación de ejecución de obra, maso no envien la resolución de liquidación de supervisión.	--	--	TRANSFERENCIA	02/12/2016	29/07/2017	10/03/2018	10/03/2018	22/05/2018	100%	6.766.480,00	0,00	--
110	188946	2172775	LUYA	LUYA	MVCS-PNSR	UTF	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLMATA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	223	1.284.133,56	OBRA	Parcial Ejecución	En Proceso	Para la presentación de las liquidaciones se realizó el resadete y supervisor de obra, a fecha la fecha se han presentado la liquidación.	RD N° 221-2014-VIVIENDA/MVCS-PNSR -	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	02/11/2016	01/03/2017	10/10/2017	10/10/2017		100%	0,00	1.284.133,56	--
111	244076	2166065	LUYA	LUYA	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO EL MOLINO - DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	255	778.783,03	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Otra Concluida, respondiendo y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	20/09/2014	16/02/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/05/2015	100%	762.983,00	0,00	--
112	319038	2260294	LUYA	LUYA	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE BHAPATA Y PAMPA HERMOSA - DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	705	3.555.457,37	OBRA	Concluido	Resolución observada	Se realizó la visita de campo en las localidades de Shigala y Pampa Hermosa, con respecto al agua potable y saneamiento. Se observó el funcionamiento en un sector de la localidad de Shigala y la construcción de UBS en las partes altas de esta localidad. Se observó la construcción del UBS, en el lugar en la zona de la Shigala y en el sector de molinos. Faltó regular la presión de los pozos de agua. Se observó poca filtración del terreno en los pozos de producción, para el tratamiento de las aguas residuales en las UBS. Se observó que la localidad de Shigala la construcción de la PTAH, correspondiente a un terreno baldío, así como tuberías y cunetas de infiltración. Se observó poco interés de parte de la población beneficiaria para el cuidado de su sistema de agua potable y saneamiento básico (educación sanitaria).	--	--	TRANSFERENCIA	10/11/2017	07/06/2018	07/12/2018	07/12/2018	--	100%	3.393.853,00	0,00	No reportado por el programa, superior los recursos y realizar acciones que corresponden.
113	370318	2330369	LUYA	LUYA VIEJO	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LUYA VIEJO, DISTRITO DE LUYA VIEJO, LUYA - AMAZONAS	580	5.324.217,02	OBRA	En Ejecución	Normal	Según la visita de monitoreo hecha, se observó que la obra se encuentra en ejecución normal, con un avance físico del 2,75%, en relación a lo programado con 7,27%, se observó también, en obra al supervisor para no al resadete y otras actividades descritas en el acta de visita de monitoreo.	--	12/03/2018	TRANSFERENCIA	19/07/2019	14/01/2020	14/01/2020	--	--	3%	5.179.044,00	0,00	No reportado por el programa, superior los recursos y realizar acciones que corresponden.
114	338393	2295213	CHACHAPOYAS	MAZDALENA	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE MAZDALENA, CANGAS, HULLIN, VILLA SAN JUAN Y PARQUE - DISTRITO DE MAZDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	2.019	4.931.278,89	OBRA	Concluido	Liquidada	Durante la visita de campo se observó que la obra está culminada en los sectores de. Se observó la Planta de Tratamiento de Agua (concreto de un Píedra) y el Filtro Lente de Arena (calentado). Especificamente en Bto. Santa Rosa se observó que se terminó que corrigi. Respuesta de los recursos cuando sistema de donación instalado. En la localidad de Villa San Juan se observó la PTAH, la cual se encuentra concluida, su embargo a pocos meses de la construcción se encuentra concluido.	--	--	TRANSFERENCIA	06/11/2017	03/07/2018	30/11/2018	30/11/2018	19/12/2018	100%	4.567.000,00	0,00	No reportado por el programa, superior los recursos y realizar acciones que corresponden.
115	175642	2139942	LUYA	MARIA	TRANSFERENCIAS	UTGOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARIA, DISTRITO DE MARIA - LUYA - AMAZONAS	632	1.990.300,00	OBRA	Concluido - CERRADO SS	Liquidada	Con fecha 26/01/2016, la Unidad ejecutora envió a VIVIENDA al oficio N° 111-2016-ADAMT/ULA, al cual indica que han presentado copia de la resolución de liquidación y acta de recepción de la obra para el cual envió nuevamente copia de dichos documentos.	--	--	TRANSFERENCIA	13/09/2014	11/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	30/06/2015	100%	1.896.899,00	0,00	--
116	247002	2226493	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE JUNINO, TANGSA, PLANCON, SAN ANTONIO, CRUZINCO Y CALZADA, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	1.407	9.929.616,37	OBRA	Concluido	En Liquidación	La obra a la fecha se encuentra concluida y liquidada con resolución de liquidación, durante el recorrido en todo el sistema se verificó que las estructuras tanto como la capación, PTAP y reservorio se encuentran operando y funcionando satisfactoriamente, se observó la falta de operación y mantenimiento, también se realizó el otro respecto en una de las COP 18 por el limitado volumen, obteniendo un caudal de 5,65 l/s lo cual es mejor a lo requerido mínimo diario.	--	--	TRANSFERENCIA	13/10/2014	09/07/2015	18/06/2016	18/06/2016	23/10/2016	100%	9.741.629,00	0,00	--
117	225988	2215159	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL BENAVIDES, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	995	3.470.218,66	OBRA	Convenio y/o Contrato Resuelto	Anulado	DICHA OBRA SE HA REALIZADO LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR CAUSAS DE PRESUNTA Duplicidad EN EL AMBITO DE EJECUCION DE DICHO PROYECTO, EL CUAL SE SUPERVINO CON EL AMBITO DE LOS PROYECTOS CON CODIGO INP 340495 Y 277062 LOS CUALES SE VIENE EJECUTANDO	--	--	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	0%	1.632.110,00	0,00	--
118	340495	2297447	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	275	2.262.933,30	OBRA	Concluido	En Liquidación	A la fecha la obra se encuentra concluida y liquidada con Resolución de liquidación, durante el recorrido de obra se verificó algunas deficiencias en las estructuras de la capación, PTAP, reservorio y UBS, las tuberías no están haciendo una adecuada unión al agua no está llegando a las viviendas. El recorrido de la obra se realizó en acompañamiento del señor Pádelo Barrios Guerrero y el ingeniero Carlos Zamora Salazar.	--	--	TRANSFERENCIA	19/11/2016	30/09/2017	22/04/2018	22/04/2018	09/11/2018	100%	2.262.934,00	0,00	--
119	216773	2214137	CHACHAPOYAS	MARISCAL CASTILLA	TRANSFERENCIAS	UTGOT	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SELICHE, DURAZNOPIAPA, SHUEBIE, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	1.132	2.726.399,18	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Otra ejecutada, respondiendo y liquidada. Unidad ejecutora recibió copia de acta de recepción, resolución de aprobación de la liquidación. Con fecha 17/11/2015, personal de la UMAC visitó la obra e ingresó el acta de visita a la obra por mesa de parte de la municipalidad distal de Mariscal Castilla.	--	--	TRANSFERENCIA	15/09/2014	13/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	15/05/2015	100%	2.271.899,00	0,00	--

120	20832	219673	CHACHAPOYAS	MOLINOPAMPA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS ANGELES DE MOLINOPAMPA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA, - CHACHAPOYAS -	2501	5,255,823.42	OBRA	Concluido - CERRADO SO	Liquidada	CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 045-2014-ANM DE FECHA 06/05/2014, RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FRANCISCA DE EJECUCION DE OBRA)	--	--	TRANSFERENCIA	10/12/2012	30/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	28/12/2013	100%	5,860,803.00	0.00	--		
121	360748	2323891	CHACHAPOYAS	MOLINOPAMPA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TURACAYACO, CHILCABAYAM, MISHUAYACO, LEJA CHICO, PUNTA HERMANA, COLMILATO, SAN PEDRO DE TAJUJA, EL RELOJO Y PISCOCAMBA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS -	1,264	7,689,974.91	OBRA	En Ejecución	Normal	Con fecha 07/08/19 se realiza la entrega del terreno y con fecha 08/08/2019 se da inicio a la ejecución de obra.	--	13/07/2018	TRANSFERENCIA	08/08/2019	03/02/2020	--	--	--	--	7,604,974.00	0.00	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan		
122	25444	2202917	CONDORCANGUI	NEIVA	MVCS-PNSR	UTP	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PUEBLADO BOCA AMBUJA, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	282	3,097,511.02	OBRA	Concluido	Liquidada	Elaboracion de liquidacion por el contratista	R.D. 153-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR - R.D. 133-2017/VIVIENDA/MVCS/PNSR	NO APLICA	CONTRATA	17/12/2017	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	--	100%	0.00	2,969,593.94	--		
123	25449	2235946	CONDORCANGUI	NEIVA	MVCS-PNSR	UTP	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PUEBLADO URUASUA, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	774	7,623,699.94	OBRA	Concluido	En Liquidación	La obra presenta dos adicionales de obra, el cual el 2do adicional está al 91.18%. Se realizó la 1ra visita de recepción el 03-03/12/2018. Se tiene prevista la recepción al 09-10/01/2019	R.D. 152-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR - R.D. 134-2017/VIVIENDA/MVCS/PNSR	NO APLICA	CONTRATA	16/12/2017	28/02/2018	02/11/2018	02/11/2018	--	100%	0.00	7,276,793.43	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa		
124	25484	2255933	CONDORCANGUI	NEIVA	MVCS-PNSR	UTP	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PUEBLADO TAMPE, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	363	3,549,476.22	OBRA	Actas Previos	Por iniciar	7. Contrato Suscrito	R.D. N 234-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	05/09/2019	02/03/2020	02/03/2020	--	--	--	0.00	53,330.97	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa		
125	25238	2255966	CONDORCANGUI	NEIVA	MVCS-PNSR	FIASAR	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PUEBLADO BASSI, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	217	1,870,427.19	OBRA	Actas Previos	Por iniciar	EN PROCESO DE ASIGNACION DE PROFESIONALES PARA EL NUCLEO EJECUTOR	R.D. N° 613-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR - R.D. N° 190-2019/VIVIENDA/MVCS/PNSR	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	--	--	--	--	--	--	0.00	1,135,393.70	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa		
126	25482	2256063	CONDORCANGUI	NEIVA	MVCS-PNSR	FIASAR	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO PUEBLADO BASSI, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	459	4,503,744.24	OBRA	Actas Previos	Por iniciar	7. Contrato Suscrito	R.D. N° 614-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR -	NO APLICA	CONTRATA	--	--	--	--	--	--	0.00	425,485.50	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa		
127	208897	2210574	CONDORCANGUI	NEIVA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO PUEBLADO DE CRO ALGORA, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	435	3,464,544.81	OBRA	Concluido	Por reaccionar	Mediante HT 0008062-2019, se ingresó el expediente de liquidación, al CAC CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMAZONAS	--	--	TRANSFERENCIA	29/12/2015	29/06/2016	29/06/2016	28/11/2018	--	79%	2,708,404.00	0.00	--		
128	253717	2191241	CONDORCANGUI	NEIVA	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C.M.N. - BAO CANAMPA, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	405	2,087,624.94	OBRA	Concluido	Liquidada	Mediante Oficio N° 599-2017/MPCA, DE FECHA DE PRESENTACION INCOE000177, LA UNIDAD EJECUTORA HACE LLEGAR LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 438-2017/MPCA, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EN DONDE APRUEBA LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	--	--	TRANSFERENCIA	10/11/2016	08/04/2017	18/06/2017	16/06/2017	28/05/2017	100%	1,942,295.00	0.00	--		
129	253786	2191244	CONDORCANGUI	NEIVA	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C.M.N. - NAPIRUKA, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	373	2,305,684.17	OBRA	Concluido	Liquidada	SEGUN LA DOCUMENTACION REMITIDA POR LA UNIDAD EJECUTORA, SE TIENE QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA	--	--	TRANSFERENCIA	08/12/2016	06/05/2017	23/06/2017	23/06/2017	05/05/2017	100%	2,285,684.00	0.00	--		
130	376401	2327424	CONDORCANGUI	NEIVA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.M.N. BAO CACHACO DEL DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	308	3,916,346.84	OBRA	En Ejecución	Atrasada	La obra se encuentra atrasada por factores climáticos, pero no se ha suspendido el plazo de ejecución de obra, además hay métodos del expediente técnico que corresponden al diseño y ejecución de obra, lo que conllevará que la valoración de la obra principal no llegará al 100%. Se ha aprobado un expediente de adicional y desdoble vincularle la obra, principalmente por molestias de terrenos irregulares en las ubicaciones de algunas áreas de infiltración de las UES, se han aprobado los mismos como adicionales de obra. Para la ejecución de este adicional de obra, la UE ha aprobado una ampliación de plazo por 47 días calendario.	--	28/11/2017	TRANSFERENCIA	16/11/2018	14/05/2019	31/08/2019	--	--	82%	2,000,290.00	0.00	--		
131	377322	2338427	CONDORCANGUI	NEIVA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN JOSE DE JAPANE, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	189	1,596,235.45	OBRA	Concluido	Por reaccionar	con fecha 26 de julio del 2019, el comité de recepción de obra por concluir la diligencia de recepción de obra, dando por reaccionada la misma obra	--	28/11/2017	TRANSFERENCIA	19/10/2018	13/02/2019	30/09/2019	30/09/2019	--	100%	1,596,086.00	0.00	--		
132	363635	2345794	CONDORCANGUI	NEIVA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DE LAS COMUNIDADES DE YAPANTA, JOSE OLIVERA, SAN PEDRO, LUCHICHANGAL, PUERTO TUNDUGA, TUNDUGA CENTRO, SAMIENTSA, NUEVA ALANZA, CHUPIS Y TANTAMIENTSA, NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	2,830	24,369,636.16	OBRA	En Ejecución	Adelantada	De acuerdo a valoración N°78, correspondiente al mes de julio 2019, ingresado al CAC Amazona mediante H.T. 123318-2019, la obra se encuentra adelantada con un avance acumulado de 58.02%.	--	26/12/2017	TRANSFERENCIA	09/11/2018	01/02/2020	01/02/2020	--	--	68%	6,304,754.00	0.00	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan		
133	363273	2289816	CONDORCANGUI	NEIVA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALcantarillado SANITARIO EN LA C.C.M.N. DE SANTA ROSA DE FLORENTINA, DISTRITO DE NEIVA, PROVINCIA DE CONDORCANGUI - AMAZONAS	1,236	5,833,809.93	OBRA	En Ejecución	Suspensión del plazo de ejecución	El plan de ejecución de obra ha sido suspendido por la constantes lluvias que han caído en la zona de influencia de la obra desde el mes de junio que viene provocando el avance limitado y la suspensión de la ejecución de partidas en algunas frentes de trabajo, elevando la vida útil de programación de obra vigente.	--	02/04/2018	TRANSFERENCIA	02/11/2018	30/05/2019	31/08/2019	--	--	80%	885,034.00	0.00	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan		
134	334992	2281862	LUYA	OCCALI	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TACTANAL, DISTRITO DE OCCALI - LUYA - AMAZONAS	936	4,746,191.67	OBRA	Actas Previos	Proceso de Selección	El proceso de selección para la ejecución de obra se convocó el 27/07/19, designándose la buena pro al 27/07/19, quedando comprometida el 18/07/19 y firmando el contrato de ejecución de obra N° 004-2019-MDCA al 05/07/19. El proceso de selección para la supervisión de obra se convocó el 07/07/19, designándose la buena pro al 27/07/19, quedando comprometida el 27/07/19 y firmando el contrato de supervisión N° 017-2019-MDCA al 07/07/19.	--	14/03/2018	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	--	1,423,857.00	0.00	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa	
135	332100	2290576	LUYA	OCCALI	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALcantarillado DE LA LOCALIDAD DE QUISP, DISTRITO DE OCCALI - LUYA - AMAZONAS	1,236	4,242,495.26	OBRA	Actas Previos	Proceso de Selección	El proceso de selección para la ejecución de obra se convocó el 24/07/19, designándose la buena pro al 4/07/19, quedando comprometida el 18/07/19 y firmando el contrato de ejecución de obra N° 003-2019-MDCA al 03/07/19. El proceso de selección para la supervisión de obra se convocó el 28/07/19, designándose la buena pro al 14/07/19, quedando comprometida el 28/07/19 y firmando el contrato de supervisión N° 013-2019-MDCA al 07/07/19.	--	20/03/2018	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	--	--	1,272,748.00	0.00	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa

136	286731	2243247	LUYA	OCUMAL	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLLOLCE - DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS	731	4.619.502,38	OBRA	Concluido - CERRADO SB	En Liquidado	Mediante oficio N° 122-2018-MDOP/LA, la unidad ejecutora hace llegar la documentación (resoluciones), correspondiente a la liquidación del contrato de supervisión de obra y ejecución de obra, estando pendiente la resolución de liquidación final del proyecto.	--	--	TRANSFERENCIA	01/12/2015	28/02/2016	04/10/2016	04/10/2016	22/10/2016	100%	4.619.501,00	0,00	--
137	288804	2243271	LUYA	OCUMAL	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUQUIMAL Y VALCACHA - DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS	1.580	5.839.396,22	OBRA	Concluido	En Liquidado	SEGUN DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA EL DIA 19/06/2018, SE HAN RECIBIDO LAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION DE OBRA, PATERANDO LA LIQUIDACION FINAL.	--	--	TRANSFERENCIA	16/11/2016	21/09/2017	09/10/2017	06/10/2017	05/01/2018	100%	5.832.000,00	0,00	--
138	276983	2187696	LUYA	OCUMAL	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CALDERA - DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS	1.026	2.837.741,00	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Convenio Cerrado	La Unidad Ejecutora cumple con remitir los documentos de liquidación de los contratos de ejecución de obra y de supervisión.	--	--	TRANSFERENCIA	06/12/2014	03/06/2015	31/10/2015	31/10/2015	02/12/2015	100%	2.822.134,00	0,00	--
139	266787	2195296	LUYA	OCUMAL	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOZA - DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS	400	2.807.317,08	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Recepcionada	LA UNIDAD EJECUTORA HIZO LLEGAR COPIA DEL ACTA DE RECEPCION DE OBRA, DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2018.	--	--	TRANSFERENCIA	15/06/2017	11/11/2017	11/11/2017	11/11/2017	15/01/2018	100%	3.010.027,00	0,00	--
140	201827	2198976	CHACHAPOYAS	OLLEROS	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CUPACHA, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	250	924.762,03	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Convenio Cerrado	Obra concluida y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	11/11/2012	08/02/2013	07/09/2013	07/09/2013	22/11/2013	100%	986.762,00	0,00	--
141	203877	2177418	CHACHAPOYAS	OLLEROS	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE CALLANPATA DEL POBLADO DE OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	780	1.531.866,10	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Convenio Cerrado	El proyecto se encuentra concluido, respaldado y liquidado.	--	--	TRANSFERENCIA	12/10/2014	08/02/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/05/2015	100%	1.501.500,00	0,00	--
142	344636	2322283	CHACHAPOYAS	OLLEROS	TRANSFERENCIAS	UTOT (LEY)	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO DEL BARRIO AYLA, POCOS, SIBICHA Y QUEROBO, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	998	4.888.966,02	OBRA	Concluido	Liquidada	Mediante Carta N°053-2018-MDOP/LA, la unidad ejecutora hace llegar al CAC Amazona el expediente de liquidación de ejecución de obra, adjuntando la respectiva Resolución de aprobación R.A. N° 038-2018-MDOP/LA. La entidad no presenta la liquidación de la supervisión de obra.	--	--	TRANSFERENCIA	16/11/2016	26/09/2017	31/01/2018	31/01/2018	07/03/2018	100%	4.888.967,00	0,00	--
143	261021	2178933	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DIAMETRO REDUCIDO DE LAS LOCALIDADES DE AMBLUOT, CARAYU Y LA COPIA, DISTRITO OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	815	4.220.214,00	OBRA	Pendiente	Pendiente	Se ha obra se encuentra paralizada en forma permanente por incumplimiento contractual, con un avance físico del 20% según verificación de estado provincial de Rodríguez de Mendoza, responsable de la U.E., y que se encuentra judicializada, intervenido por contabilidad, también se viene ejecutando el expediente técnico de saldo de obra por ver su riesgo y culminación.	--	--	TRANSFERENCIA	10/11/2014	05/09/2015	--	--	--	20%	4.120.214,00	0,00	No reportado por el programa, asiente los rubros y realiza acciones que corresponden
144	213787	2216226	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOZA, SAN ISIDRO, SAN JOSE, LEJA CHICO Y EL GUANO, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	1.100	5.853.109,34	OBRA	Concluido	Por recepcionar	Concluido según INFORMAS	--	--	TRANSFERENCIA	23/12/2014	18/10/2015	10/12/2016	10/12/2016		100%	5.831.371,00	0,00	--
145	265770	2183281	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LITRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE EL LIBANO, SANTA CRUZ DE LA LIBERTAD Y LA PRIMAVERA, DISTRITO DE OMIA, RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	1.188	6.526.234,08	OBRA	Concluido	Recepcionada	Se verifica en la Página de Internet que la Unidad Ejecutora ha subido el Acta de Recepción de Obra.	--	--	TRANSFERENCIA	14/04/2015	08/01/2016	21/12/2016	21/12/2016		100%	6.476.807,00	0,00	--
146	338346	2310369	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE ECORIAS EN LAS LOCALIDADES DE PUNAMARCA, EL PORVENIR, LA FLORIDA, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	488	5.238.578,03	OBRA	Concluido	En Liquidado	EN LA FECHA LA UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, HACE LLEGAR COPIA, EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2018, Y COPIA DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA, DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018.	--	--	TRANSFERENCIA	15/11/2016	13/04/2017	28/11/2017	28/11/2017	26/01/2018	100%	4.327.100,00	0,00	--
147	257180	2224263	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OMIA, DISTRITO DE OMIA, RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	1.525	1.922.104,85	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Con Obra N° 324-2015-MDO A, la Unidad Ejecutora remite el Expediente de liquidación de obra.	--	--	TRANSFERENCIA	02/12/2014	30/05/2015	27/08/2015	27/08/2015	22/09/2015	100%	1.888.098,00	0,00	--
148	341946	2303856	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION NAVIGARAS DE ECORIAS EN LA LOCALIDAD DE ALZO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	335	4.275.475,97	OBRA	Actas Previas	Proceso de Selección	El proceso de selección para la ejecución de obra se convocó el 28/01/19, abrigándose la buena pro al 30/1/19, quedando comprometida el 30/1/19 y firmada el contrato de ejecución de obra N° 342-2018-MP/PA-ALCA, DIA 01/07/19. El proceso de selección para la supervisión de obra se convocó el 28/01/19, abrigándose la buena pro al 12/01/19, quedando comprometida el 14/01/19 y firmado el contrato de consultoría N° 125-2018-MP/PA-ALCA, DIA 01/28/19.	--	28/04/2017	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	4.165.496,00	0,00	No reportado por el programa, asiente los rubros y realiza acciones que corresponden
149	360848	2323996	RODRIGUEZ DE MENDOZA	OMIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYANACO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	550	5.115.582,38	OBRA	Actas Previas	Proceso de Selección	La obra no inicia aun porque el procedimiento de selección de obra fue declarado nulo con fecha 07/08/2019	--	03/11/2017	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	5.053.034,00	0,00	No reportado por el programa, asiente los rubros y realiza acciones que corresponden
150	220384	2197907	LUYA	PISUQUIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MEMBRILLO, SAN PEDRO, PALAMARCA Y ROSCONA, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS	1.147	2.856.918,00	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Obra Concluida, respaldada y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	18/09/2014	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	14/06/2015	100%	2.810.918,00	0,00	--
151	208980	2207730	LUYA	PISUQUIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES LUGUJE, EL REJO, LA UNION, PISUQUIA, PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL, DEL POROPO, TALIC, GUANILLO, PRUPLANPA Y CHACHAPETCA, PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	2.502	9.043.071,60	OBRA	Concluido	Por recepcionar	SEGUN ACTA ENVIAIDA POR LA UE DE FECHA 17 DE MAYO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA, LAS CUALES TIENE UN PLAZO PARA LEVANTAR LAS REMEDIAS DE LOS CHACALANEROS, LA CUAL YA SE VENICO PERO TODAVIA NO SE REALIZA LA RECEPCION FINAL DE OBRA.	--	--	TRANSFERENCIA	19/12/2014	24/09/2015	12/01/2017	12/01/2017		100%	8.911.071,00	0,00	--
152	236954	2164399	LUYA	PROVIDENCIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE SAN PEDRO, LAS PALMAS, PROVIDENCIA, EL CARMELLO, CRUZ LOMAS, PLANA JUNT, LA LIBERTAD Y NUEVO DANTA, DISTRITO DE PROVIDENCIA - LUYA - AMAZONAS	1.620	2.812.822,84	OBRA	Concluido	Recepcionada	La Unidad Ejecutora remite por correo electrónico el acta de recepción con fecha de liquidación de obra el 20 de junio 2015.	--	--	TRANSFERENCIA	24/10/2014	20/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	100%	2.748.823,00	0,00	--
153	199593	2151102	CHACHAPOYAS	QUINULCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE VUELPOPIRA - CUELACCHA, DISTRITO DE QUINULCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	300	662.859,78	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Liquidada	Con Obra N°102-2016-MOQA de fecha 07.09.2016 la Unidad ejecutora remite a VIVIENDA la liquidación del contrato de supervisión	--	--	TRANSFERENCIA	19/10/2014	19/02/2015	23/07/2015	29/07/2015	29/08/2015	100%	642.859,00	0,00	--
154	284566	2199583	CHACHAPOYAS	QUINULCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES QUINULCA, SHALMA, LANCHE, ZENA, DISTRITO DE QUINULCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	1.580	3.617.157,54	OBRA	Concluido - CERRADO SB	Liquidada	Se realizó visita a la obra con código SNP N°284566 el día 29/09/2016. Unidad Ejecutora remite acta de recepción de obra y resolución de estado de obra para la liquidación.	--	--	TRANSFERENCIA	24/10/2014	20/06/2015	31/08/2015	31/08/2015	31/10/2015	100%	3.527.158,00	0,00	--

155	381841	234393	CHACHAPOYAS	QUINULCA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHONTAPAPA, MARTAPAPA, CUCHAPAPA Y PALACHE, DISTRITO DE QUINULCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	1.371	6.768.992,52	OBRA	Acta Privada	Proceso de Selección	Mediante Adjudicación simplificada AS-SM-1-2019-MQOCS-1, se convocó el proceso de selección el 09/02/2019, para la contratación de la supervisión de obra, donde con fecha 19/02/2019 se declara desierta la contratación de la consultoría de obra, en la etapa del otorgamiento de la buena pro, ya que ninguno de los postores cumplieron con los requisitos de calificación que presentaron electrónicamente en el SEACE.	--	28/11/2017	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	3.222.252,00	0,00	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa
156	318731	2271384	BONGARA	RECTA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO/AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA LOCALIDAD DE TEAT, DISTRITO DE RECTA - BONGARA - AMAZONAS	130	973.692,01	OBRA	Consulto - CERRADO SB	Por reanudar	SEGUN INFORMACION DEL COORDINADOR DE DICHA OBRA SE DA POR TERMINADA EL DIA 03 DE ENERO DEL 2017, ESTANDO PARA RECEPCIONAR	--	--	TRANSFERENCIA	03/10/2016	31/12/2016	03/01/2017	03/01/2017	--	100%	962.382,00	0,00	--
157	342047	2304361	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTO ESTEBAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	173	3.279.800,33	OBRA	En Ejecución	Adiantada	De acuerdo a información remitida mediante correo electrónico, la obra se encuentra con un avance acumulado de 78,61%.	--	20/10/2017	TRANSFERENCIA	16/02/2019	14/08/2019	14/08/2019	--	--	80%	550.705,00	0,00	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
158	194190	2204468	BONGARA	SAN CARLOS	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, DISTRITO DE SAN CARLOS - BONGARA - AMAZONAS	379	1.994.240,03	OBRA	Consulto - CERRADO SB	Liquidada	Se realizó visita a la obra con código SNP N°194190 el día 20/09/2016.	--	--	TRANSFERENCIA	23/04/2015	19/10/2015	31/09/2015	31/08/2015	22/09/2015	100%	1.944.347,00	0,00	--
159	221593	2204414	LUYA	SAN CRISTOBAL	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OLTO - SAN JUAN, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS	1.396	2.518.149,26	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Otra Liquidada con R.A. N° 005-SANEAMIENTO-2014-MDSICA (Ejecución de obra) y R.A. N° 008-SANEAMIENTO-2014-MDSICA (Ejecución de Obra), se emitió autoabierta el Tesoro Público el 31/12/2013 de S/ 20.172.41, de acuerdo a la Consulta angular del MEF	--	--	TRANSFERENCIA	01/02/2014	30/07/2014	31/08/2014	31/08/2014	26/09/2014	100%	2.486.150,00	0,00	--
160	246804	2248976	CHACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO/AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LÍTRINAS EN LA LOCALIDAD DEL CAJAL, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	150	712.325,22	OBRA	Concluido	En Liquidación	SEGUN INFORMACION PRESENTADA POR LA U.E. LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	--	--	TRANSFERENCIA	17/11/2016	14/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	17/03/2017	100%	698.855,00	0,00	--
161	340380	2299964	CHACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE PUPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	436	2.282.741,90	OBRA	Concluido	Recepcionada	De acuerdo a la información remitida por la unidad ejecutora, la obra se encuentra recepcionada.	--	--	TRANSFERENCIA	27/03/2018	24/07/2018	15/12/2018	15/10/2018	15/12/2018	100%	2.233.241,00	0,00	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
162	327483	2286313	LUYA	SAN FRANCISCO DEL YESO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO/AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE MANO, TOLPIN, GULPILON Y SANTIAGO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO Y TILAPIE, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS	793	5.552.802,36	OBRA	Consulto - CERRADO SB	Liquidada	De acuerdo a información enviada por la U.E. la obra se encuentra liquidada. La U.E. envió la resolución de la liquidación de control de ejecución de obra y supervisión.	--	--	TRANSFERENCIA	13/12/2016	10/06/2017	08/07/2017	08/07/2017	01/09/2017	100%	5.384.000,00	0,00	--
163	333614	2316353	CHACHAPOYAS	SAN ISIDRO DE MANO	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MANO, TOLPIN, GULPILON Y SANTIAGO, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MANO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	737	6.406.367,04	OBRA	Concluido	Por reanudar	DURANTE LA VISITA, OBRA SE VERIFICÓ QUE SE HAN EJECUTADO TODOS LOS COMPONENTES DE LA OBRA, HABIENDO ALCANZADO OBSERVACIONES COMO FALTA DE CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ALGUNAS EROSIONES DE ZANJAS GENERADAS POR LAS LLUVIAS.	--	--	TRANSFERENCIA	21/11/2017	19/05/2018	04/09/2018	04/09/2018	--	100%	5.860.157,00	0,00	No reportado por el programa, sustentar los motivos y realizar acciones que correspondan.
164	242685	2169588	LUYA	SAN JERONIMO	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE RAJAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - LUYA - AMAZONAS	1.053	2.343.126,65	OBRA	Concluido	Liquidada	Con auto N°028-2015-ME/PLA/LUYA-AMAZONAS de fecha 27 de 2016, la Unidad Ejecutora remite a VIGENCIA el informe final de liquidación de obra de dicha obra.	--	--	TRANSFERENCIA	17/10/2014	14/04/2015	13/09/2015	13/08/2015	16/10/2015	100%	2.252.624,00	0,00	--
165	322389	2281923	LUYA	SAN JERONIMO	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE CORDA, DUNA, CINCO, SANJOYAPA Y SAN JUAN, SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - LUYA - AMAZONAS	495	3.897.887,00	OBRA	Concluido	Por reanudar	DURANTE LA VISITA A OBRA SE VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN SUS METAS DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR, CON ALGUNAS OBS. LAS CUALES DEBEN SER SUBSANADAS PARA PROCEDER A LA RECEPCION DE OBRA.	--	--	TRANSFERENCIA	03/11/2017	01/06/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	100%	3.866.987,00	0,00	--
166	340357	2302022	LUYA	SAN JUAN DE LOPECANCHA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LOPECANCHA, EL TRUNFO, SAN ANTONIO Y SAN MARTIN DE MANO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOPECANCHA - LUYA - AMAZONAS	1.230	7.727.939,59	OBRA	Concluido	En Liquidación	En comunicación con representantes de la U.E. estos informaron que la liquidación se encuentra en evaluación por parte de la supervisión.	--	--	TRANSFERENCIA	03/07/2017	29/12/2017	15/07/2018	15/07/2018	06/09/2018	100%	7.793.596,00	0,00	--
167	324802	2281957	LUYA	SANTA CATALINA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, RAMOS, TICOCCHA, LA PUNTA, TRANCHANCAYCO, TRANSPATA, TRUNFO Y SANTA BARBARA, DISTRITO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS	608	4.235.433,60	OBRA	Concluido	Liquidada	La U.E. informó que la obra se encuentra liquidada, por lo cual enviaron resoluciones de liquidación.	--	--	TRANSFERENCIA	23/11/2016	21/05/2017	05/10/2017	05/10/2017	21/12/2017	100%	4.234.600,00	0,00	--
168	319588	2284419	LUYA	SANTA CATALINA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA C.P. EL NEGUNO - DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS	746	4.192.000,00	OBRA	Concluido	Liquidada	La U.E. informó que la obra se encuentra liquidada, por lo cual enviaron resoluciones de liquidación.	--	--	TRANSFERENCIA	23/11/2016	21/05/2017	06/10/2017	06/10/2017	04/01/2018	100%	4.192.961,00	0,00	--
169	381679	2342980	LUYA	SANTA CATALINA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO/AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA Y LAS LOCALIDADES DE NUEVO MUNDO, SAN JUAN, NUEVA LIBERTAD, VISTA HERBOSA, TAMBILLO EL INDIJO - DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS	2.241	17.661.542,69	OBRA	En Ejecución	Normal	Mediante auto de ejecución de obra, de fecha 7/8/16, se da inicio a la ejecución de obra.	--	07/03/2018	TRANSFERENCIA	07/08/2019	02/05/2020	--	--	--	--	11.684.936,00	0,00	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa
170	186759	2204541	RODRIGUEZ DE MENDOZA	SANTA ROSA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE - CONST. INTEGRAL SIST. ALCANTARILLADO - LOCALIDADES SANTA ROSA, RAMOS, TICOCCHA, LA PUNTA, TRANCHANCAYCO, TRANSPATA, TRUNFO Y SANTA BARBARA, DISTRITO DE SANTA ROSA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	798	5.735.694,28	OBRA	Consulto - CERRADO SB	Convenio Cerrado	La Obra se encuentra Liquidada, se ha ejecutado todos los partidas. Tiene Auto de Liquidación. En informe caso Operativa, la población hace uso del servicio de saneamiento. Tiene JAS.	--	--	TRANSFERENCIA	24/11/2014	19/09/2015	19/10/2015	19/10/2015	23/12/2015	100%	5.616.380,00	0,00	--
171	208865	2194680	LUYA	SANTO TOMAS	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO/AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CONTRIBUCION DEL CENTRO DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	493	922.546,30	OBRA	Consulto - CERRADO SB	Convenio Cerrado	Se procede al cierre del convenio de financiamiento, conforme a la CLAUDIA CUARTA VIGENCIA DEL PROYECTO	--	--	TRANSFERENCIA	21/10/2014	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	18/08/2015	100%	897.547,00	0,00	--
172	207221	2192987	LUYA	SANTO TOMAS	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	1.988	4.612.912,58	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Otra Concluido, recepcionada y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	07/11/2014	05/04/2015	05/05/2015	05/05/2015	10/11/2015	100%	4.246.588,00	0,00	--
173	232587	2161975	LUYA	SANTO TOMAS	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO/AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE LACTAPAPA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	318	1.536.189,25	OBRA	Concluido	Liquidada	En comunicación con representantes de la unidad ejecutora (informalmente), estos informaron que la obra ya cumple, por lo cual indican luego las respectivas resoluciones de liquidación de la ejecución y supervisión.	--	--	TRANSFERENCIA	13/06/2017	10/10/2017	05/11/2017	05/11/2017	22/12/2017	100%	1.505.831,00	0,00	--

174	254378	228195	LUYA	SANTO TOMAS	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE TINTIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	554	2.858.939,48	OBRA	Concluido	Liquidada	En comunicacion con representantes de la unidad ejecutora (BID/Instituto), para el cumplimiento que la obra se va a concluir, por lo cual habra de llegar los respectivos resoluciones de liquidacion de la ejecucion y superavit.	--	--	TRANSFERENCIA	24/06/2017	20/11/2017	20/12/2017	20/12/2017	12/02/2018	100%	2.767.373,00	0,00	--
175	234403	2167014	LUYA	SANTO TOMAS	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO ANEXO SAN MIGUEL DE LUYA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	612	2.171.658,13	OBRA	Concluido	Por reaccionar	DURANTE LA VISITA DE CAMPO SE VERIFICÓ QUE LA OBRA, ESTA CULMINADA, SEGUN LAS METAS CONTRATADAS, EN LA CUAL SE CUMPLIO CON LOS ASIENTOS DE LOS TIEMPOS DE LAS BELLERIAS DE LA PINTA, ALGUNOS ACCESORIOS, TANTO EN LAS LUBI Y EN LAS CONEXIONES DE AGUA, EL RESERVOIRIO CULMINADO CON PROBLEMAS DE GRIETA DE AGUA DE LLUVIA.	--	--	TRANSFERENCIA	20/03/2018	17/07/2018	04/09/2018	04/09/2018	--	100%	2.162.598,00	0,00	No reportado por el programa, superior los recibos y realizar acciones que corresponden.
176	318704	227136	LUYA	SANTO TOMAS	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	368	3.009.320,46	OBRA	Actas Previos	Proceso de Seleccio	El proceso de seleccion para la ejecucion de obra se convocó al 25/4/15, diligenciando la buena practica 228/15, quedando consentida el 25/8/15 y firmando el contrato de ejecucion de obra N°01-2015-MDSTA el 25/8/15. El proceso de seleccion para la ejecucion de obra se convocó al 25/8/15, diligenciando la buena practica 228/15, quedando consentida el 16/7/15 y firmando el contrato de ejecucion N° --- el ---/---/---.	--	05/04/2018	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	2.983.594,00	0,00	--
177	125378	209697	BONAVIA	SHIPABAMBA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SHIPABAMBA, DISTRITO DE SHIPABAMBA - BONAVIA - AMAZONAS	3.100	4.267.769,36	OBRA	Concluido	Liquidada	Con fecha 25/05/2018 se realizó la visita de monitoreo del proyecto, se acordó la obra concluida en su ejecucion.	--	--	TRANSFERENCIA	04/11/2013	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	24/07/2014	100%	4.207.775,00	0,00	--
178	201504	2158875	CHACHAPOYAS	SOLOCO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MITO, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	597	2.041.142,11	OBRA	Concluido - CERRADO SBI	Convenio Cerrado	Con fecha 02.11.2016, la Unidad Ejecutora remite a VIVIENDA el oficio N°107-2016-MCDA, en el que adjunta el acta de recepcion y la resolucion de liquidacion de N°134-2013-MCDA de fecha 16.05.2016.	--	--	TRANSFERENCIA	22/01/2013	18/02/2013	26/12/2013	26/12/2013	04/04/2014	100%	1.816.543,00	0,00	--
179	201940	2158878	CHACHAPOYAS	SOLOCO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUITACHI - DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	407	1.158.747,10	OBRA	Concluido - CERRADO SBI	Convenio Cerrado	Se presenta el acta del convenio de financiamiento conforme a la CLASULA OCTAVA, VIGENCIA DEL CONVENIO	--	--	TRANSFERENCIA	24/12/2012	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	18/08/2013	100%	1.131.158,00	0,00	--
180	248388	222646	CHACHAPOYAS	SOLOCO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SOLOCO Y OLITOR, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SACSOT, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	772	3.138.662,83	OBRA	Concluido - CERRADO SBI	Convenio Cerrado	Se presenta el acta del convenio de financiamiento con la Resolucion de aprobacion de la liquidacion de ejecucion y supervision de obra, conforme a la CLASULA CUARTA, VIGENCIA DEL CONVENIO	--	--	TRANSFERENCIA	18/09/2014	16/05/2015	16/05/2015	16/05/2015	17/06/2015	100%	3.083.228,00	0,00	--
181	360880	2323915	CHACHAPOYAS	SOLOCO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL TRUENO Y DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE RINACRUZ, TRUENO Y SAN JUAN DE OQUISH, DISTRITO DE SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	881	2.375.896,27	OBRA	Concluido	Liquidada	En comunicacion con representantes de la unidad ejecutora, estas informan que la obra se encuentra concluida y respaldada EL 16/07/16, de acuerdo al acta de recepcion impresa al CAC Amazonas.	--	--	TRANSFERENCIA	11/07/2017	06/01/2018	07/05/2018	07/05/2018	16/07/2018	100%	2.528.538,00	0,00	--
182	177270	213435	LUYA	TINGO	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEL TINGO, DISTRITO DE TINGO - LUYA - AMAZONAS	1.248	2.291.286,33	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Obra concluida y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	09/10/2012	06/04/2013	10/07/2013	10/07/2013	31/07/2013	100%	2.238.498,00	0,00	--
183	236431	2163890	LUYA	TINGO	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL INICIADOR KUSUP, DISTRITO DE TINGO - LUYA - AMAZONAS	626	2.018.408,16	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Obra concluida, respaldada y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	26/10/2014	24/03/2015	31/08/2015	31/08/2015	16/12/2015	97%	1.839.268,00	0,00	--
184	329820	228450	LUYA	TINGO	TRANSFERENCIAS	UTOT (LEY)	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TINGO NUEVO, DISTRITO DE TINGO - LUYA - AMAZONAS	721	1.315.579,73	OBRA	Cerrado SBI	--	OBRA OBRA DE ENCUENTRA CULMINADA Y REDEFINICIONA CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2018	--	--	TRANSFERENCIA	06/10/2017	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	09/01/2018	100%	1.315.579,00	0,00	--
185	154815	220704	RODRIGUEZ DE MENDOZA	TOTORA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO CALOHUYCO, DISTRITO DE TOTORA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	342	458.657,02	OBRA	Concluido	Por reaccionar	Con fecha 20/07/2015 se realizó la visita de monitoreo a la obra observándose que pese a que en el cuaderno de obra indican que la obra está concluida, entre paréntesis puntual de realizar como realizar mano y limpieza a los capotines, así como colocar material florante a los bicos de la PTAP.	--	--	TRANSFERENCIA	16/01/2015	30/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	17/08/2015	100%	408.115,00	0,00	--
186	265742	2235172	LUYA	TRITA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TRITA Y ALCANTARILLADO DE CHAUJIL - DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS	1.230	3.324.727,00	OBRA	Concluido - CERRADO SBI	Por reaccionar	Con fecha 28/05/2015, se realizó una visita de seguimiento a la obra apreciando que se encuentra concluida y en operacion, el detalle de ejecucion y el presupuesto autorizado, se adjunta de forma adjunta que no todos los beneficiarios se han conectado al sistema de alcantarillado.	--	--	TRANSFERENCIA	10/12/2014	08/05/2015	--	--	--	100%	3.268.478,00	0,00	--
187	344919	2306154	LUYA	TRITA	TRANSFERENCIAS	UTOT	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ANEXO DONDE EN EL ANEXO DE CHAUJIL, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS	181	1.009.313,99	OBRA	Concluido	En Liquidado	SEGUN DOCUMENTACION PRESENTADA, POR LA UNIDAD EJECUTORA SE TIENE EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA, RESOLUCION DE APROBACION DE NACIONALIDAD DE SUPERVISION, ESTA PRECISAMENTE LA LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO Y LA SOLICITUD DE CIERRE DE CONVENIO	--	--	TRANSFERENCIA	06/09/2017	04/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	18/12/2017	100%	999.314,00	0,00	--
188	331781	229235	LUYA	TRITA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS	1.062	3.011.765,99	OBRA	Actas Previos	Proceso de Seleccio	CON FECHA 22/08/2015 LA EMPRESA CARP. PRESENTA UN RECURSO DE APELACION ANTE EL TRIBUNAL.	--	07/03/2018	TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--	2.726.884,00	0,00	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa
189	197227	2158472	RODRIGUEZ DE MENDOZA	VISTA ALEGRE	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAJAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	750	1.673.836,71	OBRA	Concluido - CERRADO SBI	Liquidada	Obra concluida y liquidada	--	--	TRANSFERENCIA	01/04/2013	28/08/2013	06/09/2014	06/09/2014	01/10/2014	100%	1.527.235,00	0,00	--
190	197228	2216290	RODRIGUEZ DE MENDOZA	VISTA ALEGRE	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	700	1.444.590,47	OBRA	Concluido - CERRADO SBI	Convenio Cerrado	Obra concluida y liquidada con R.A. N° 000-2014-MDVA	--	--	TRANSFERENCIA	08/04/2013	04/09/2013	30/11/2013	30/11/2013	--	100%	1.187.098,00	0,00	--
191	370378	233727	RODRIGUEZ DE MENDOZA	VISTA ALEGRE	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VALLE ANDINO, ALTO AMAZONAS, EL DORADO, NUEVO OMA, PAMPA DEL TONCHUALLO, SANTA FE, LAS BRISAS Y EL TRUENO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	2.706	20.328.868,97	OBRA	En Ejecucion	Normal	LA OBRA NO INICIA AUN PORQUE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DENOMINADO CONCURSO PUBLICO, PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION FUE DESARROLLADO DE OFICIO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°01-2019-MDVA, CON FECHA 17/05/2019, ASIMISMO, 2019, RETROPROYECTO A LA ETAPA DE ADECUACION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES, INTEGRACION DE BASES.	--	20/06/2018	TRANSFERENCIA	04/09/2019	30/05/2020	30/05/2020	--	--	--	14.488.356,00	0,00	Reportado en la cartera de inversiones 2020-2022 del programa

182	35571	2218507	RODRIGUEZ DE MENDOZA	VISTA ALEGRE	TRANSFERENCIAS	UTOT (LEY)	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE NUEVA VISTA ALEGRE, LA PALMA Y LURO DEL VALLE, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	594	5.945.886,89	OBRA	Concluido	Responsable	De acuerdo a lo firmado por la U.E. la obra se encuentra respondiendo, como se constata en el acta enviado a través de correo electrónico.	--	18/10/2017	TRANSFERENCIA	08/04/2018	01/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	03/10/2018	100%	5.973.296,00	0,00	--
183	26384	3203393	BONGARA	YAMBRAIBAMBIA	MYCS-PNSR	PASAR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO Poblado PERLA DEL MAZA, DISTRITO DE YAMBRAIBAMBIA - BONGARA - AMAZONAS	345	2.267.422,45	OBRA	Acta Previos	Por Valor	EN PROCESO DE ASIGNACION DE PROFESIONALES PARA EL NUCLEO EJECUTOR	R.D. 077-2018/INVEN/AVMCS-PNSR - R.D. N° 188-2018/INVEN/AVMCS-PNSR	NO APLICA	NUCLEO EJECUTOR	--	--	--	--	--	--	0,00	1.336.634,47	Reportado en la cartera de Inversiones 2005-2022 del programa
184	215870	2207086	BONGARA	YAMBRAIBAMBIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRAIBAMBIA - BONGARA - AMAZONAS	660	4.298.837,40	OBRA	Consultas - CERRADO SSI	En Liquidación	Según la documentación presentada por la Unidad Ejecutora se tiene al día la recepción de obra y la finalización de liquidación del contrato de ejecución. Se ha la resolución de liquidación del contrato de supervisión y liquidación final	--	--	TRANSFERENCIA	15/10/2014	12/04/2015	06/12/2015	06/12/2015	29/02/2016	100%	4.238.438,00	0,00	--
185	221809	2214911	BONGARA	YAMBRAIBAMBIA	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL DE LA LOCALIDAD DE VILCANZA, DISTRITO DE YAMBRAIBAMBIA, PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS	575	1.168.448,84	OBRA	Consultas - CERRADO SSI	Liquidada	Con oficio N°202-2015-028-REG-AMAZONAS/MS, la Unidad Ejecutora envía la liquidación del contrato de ejecución de obra.	--	--	TRANSFERENCIA	01/10/2014	27/02/2015	31/12/2014	31/12/2014	04/02/2015	100%	1.129.938,00	0,00	--
186	26393	2174875	UTCUBAMBA	YAMON	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS	450	1.220.924,51	OBRA	Concluido	Responsable	Con fecha 29/10/2015, se realizó la visita de seguimiento y monitoreo a la obra adelantada, que el sistema de agua se encuentra en funcionamiento y el que no todos los beneficiarios se han conectado al sistema de abastecimiento, además se aprobó que el afianzamiento liquidado se este radicando, así como los trabajos, respecto que indicar la falta de mantenimiento en dicha estructura.	--	--	TRANSFERENCIA	16/09/2014	13/01/2015	12/02/2015	12/02/2015	03/03/2015	100%	1.147.292,00	0,00	--
187	252495	2214321	UTCUBAMBA	YAMON	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE YAMON, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS	165	1.328.205,62	OBRA	Concluido	Convenio Cerrado	Con fecha 20/05/2015 se realizó la visita de monitoreo del proyecto, se encontró la obra concluida, respondiendo y liquidada, del recorrido hecho la obra se encuentra en funcionamiento.	--	--	TRANSFERENCIA	16/09/2014	13/01/2015	24/11/2014	24/11/2014	05/12/2014	100%	1.022.118,00	0,00	--
188	246725	2225893	UTCUBAMBA	YAMON	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PERLA MAZO, LA LIBERTAD Y NUEVO AMAZONAS, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS	690	4.418.863,49	OBRA	Concluido	Liquidada	Mediante CARTA N° 05-2015-MDY-A de la Municipalidad distal de Yamon, ingresada al CAC Amazonas el 18/2/15, la unidad ejecutora deriva al INFORME N°058-2015-028-REG-AMAZONAS/MS el expediente a OFICIO N°43-2015/REG-CAAC-CAC-AMAZONAS, elaborado por el Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR), Ing. Oscar Huaman Jula, en la cual este analiza el estado actual del proyecto y concluye lo siguiente: (...) Luego de haber realizado la verificación y constatación del estado actual del proyecto, se ha determinado que este se encuentra con un avance físico del 98,6%, con respecto al programado. Se recomienda se declare el presente informe al mayor lugar para que este sea quien proceda a realizar la denuncia correspondiente a la Contraloría General de la Republica, Fiscalía Provincial Anticorrupción de Tránsito, etc y así determinar quienes son los responsables directos.	--	--	TRANSFERENCIA	05/04/2018	01/09/2018	01/09/2018	22/11/2018	07/12/2018	100%	4.989.627,00	0,00	--
189	333484	2202987	UTCUBAMBA	YAMON	TRANSFERENCIAS	UTOT	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL EL PILTO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS	795	3.612.069,46	OBRA	Consultas - CERRADO SSI	En Liquidación	Durante la visita se observa que dicha obra se encuentra terminada desde el día 20 de noviembre del 2015 y respondiendo el 17 de diciembre de 2016. Se observa que el sistema de abastecimiento ubicado en la parte superior del reservorio no funciona y por ende la comunidad de El Pito no está consumiendo agua potable.	--	--	TRANSFERENCIA	05/10/2017	01/09/2018	20/11/2018	20/11/2018	17/12/2018	100%	3.337.819,00	0,00	No reportado por el programa, evaluar los motivos y realizar acciones que correspondan
200	258855	2180789	UTCUBAMBA	YAMON	TRANSFERENCIAS	UTOT	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS	815	3.581.765,69	OBRA	Concluido	Por responder	Se observa que el proyecto se encuentra concluido. Se respondió las solicitudes, la PTAP, el reservorio, algunas USB y la PTAR. La unidad ejecutora no ha hecho lugar al CAC Amazonas, la información correspondiente al avance mensual de obra, por lo cual está incumpliendo el convenio de Transparencia.	--	21/07/2017	TRANSFERENCIA	22/10/2018	19/04/2019	22/05/2019	22/05/2019	--	100%	1.100.319,00	0,00	No reportado por el programa, evaluar los motivos y realizar acciones que correspondan